

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 28
 Наименование оборудования: Теплообменник 800ИК2-0,6-1,0-М8/25Г-3-1-У-И
 Инвентарный номер оборудования: 47341
 Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-028-ХЛФ-БЗ-Т.301.1
 Начало работ: апрель 2022
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. главного механика
 П.В. Якимов
 " 22 " 02 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120019

Демонтаж, монтаж крышек теплообменника Т-301/1. Гидроиспытание межтрубного пространства.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28

Корпус: ХЛФ

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

| №/№ п/п | Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя) | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и запчасти | | | Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик) | Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий) | Примечание |
|------------|--|-------------|--------|------------------------------------|-------------|--------|---|---|------------|
| | | | | Наименование (сортамент, марка) | Ед. изм. | Кол-во | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разборка, сборка фланцевого соединения Ду800 | шт. | 2,000 | Прокладка Ду800 | шт. | 2 | Заказчик | Улица. Этажерка. Отметка + 1м..+6м | |
| | | | | Шпилька М20х200 | шт. | 80 | Заказчик | | |
| | | | | Гайка М20 | шт. | 160 | Заказчик | | |
| 2 | Разборка, сборка фланцевого соединения Ду400 | шт. | 1,000 | Шпилька М24 | шт. | 16 | Заказчик | | |
| | | | | Гайка М24 | шт. | 32 | Заказчик | | |
| | | | | Прокладка Ду400 | шт. | 1 | Заказчик | | |
| 3 | Разборка, сборка фланцевого соединения Ду200 | шт. | 3,000 | Прокладка Ду200 | шт. | 3 | Заказчик | | |
| | | | | Шпилька М20х120 | шт. | 24 | Заказчик | | |
| | | | | Гайка М20 | шт. | 48 | Заказчик | | |
| 4 | Разборка, сборка фланцевого соединения Ду50 | шт. | 1,000 | Прокладка Ду50 | шт. | 1 | Заказчик | | |
| | | | | Болт М16х80 | шт. | 4 | Заказчик | | |
| | | | | Гайка М16 | шт. | 4 | Заказчик | | |
| 5 | Демонтаж, монтаж узлов трубопровода ф219х8 12Х18Н10Т с переходом Ду200/Ду400 | м | 1,000 | | | | | | |
| 6 | Демонтаж, монтаж узла трубопровода ф426х10 12Х18Н10Т | м | 0,500 | | | | | | |
| 7 | Демонтаж, монтаж узлов трубопровода ф159х6 12Х18Н10Т с отводом ф219х8 и переходом Ду150/Ду200 | м | 5,000 | | | | | | |
| 8 | Демонтаж, монтаж узлов трубопровода ф57х3 12Х18Н10Т | м | 2,000 | | | | | | |
| 9 | Установка и снятие тали г/п 0.5т | раз. | 2,000 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|--|--|--|--|
| 10 | Снятие крышки Ду800 весом 184кг | шт. | 2,000 | | | | |
| 11 | Проведение гидравлического испытания межтрубного пространства Ду800 L=3100 (трубчатка) | шт. | 1,000 | | | | |
| 12 | Монтаж крышки Ду800 весом 184кг | шт. | 2,000 | | | | |

СОСТАВИЛ:

Механик цеха _____
(должность)

"22" 12 2021 г.
(дата)

(подпись)

Антонов В.А.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха _____
(должность)

"24" 12 2021 г.
(дата)

(подпись)

Смирнов А.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ _____
(должность)

"24" 12 2021 г.
(дата)

(подпись)

Тимофеева М.И.
(расшифровка подписи)