

на утверждении


Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР


А.А. Зорин /
" 03 " июля 2020 г.

Заказчик: Цех 28

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ЭСТАКАДА НА УЧАСТКЕ ОСЬ 24-29,66-90

Инвентарный номер оборудования: 21662

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: август 2020

Окончание работ: сентябрь 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20060024

Ремонт участка эстакады материалопроводов между опорами 84-85

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м, работа с подмостей, лесов, люлек

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж железобетонной балки марки БЭVI-1 (H=5,1м, m=2,8т)	шт.	1
2	Изготовление балки Б1	кг	1627,3
3	Монтаж балки Б1	кг	1627,3
4	Изготовление опорных столиков МИ1	кг	25,12
5	Монтаж опорных столиков МИ1	кг	25,12
6	Огрунтовка м/конструкций в 1-н слой грунт ХС-010	м2	40,00
7	Окраска м/конструкций в 6-ь слоев эмаль ХВ-785	м2	40,00
8	Изготовление, монтаж и демонтаж временных м/конструкций под существующие траверсы (H=5,1м; две стойки, материал Подрядчика м/конструкции сортамент)	кг	600,00
9	Конструктивные элементы балки Б1, опорного столика МИ1 согласно проекта 1254-28-эстакада-АС.1	проект	1 лист
10	Работы по п.8, п.9 общих указаний проекта 1254-28-эстакада-АС.1 не выполнять		
11	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку в транспорт, перевозку мусора		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28


подпись

Скляров С.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


06.07.20
подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.