

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 28
 Наименование оборудования: Теплообменник 800ИК2-0,6-1,0-М8/25Г-3-1-У-И
 Инвентарный номер оборудования: 47342
 Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-028-ХЛФ-БЗ-Т.301.2
 Начало работ: апрель 2022
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. главного механика
 П.В. Якимов
 "22" "11" 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120021

Демонтаж, монтаж крышек теплообменника Т-301/2. Гидроиспытания межтрубного пространства.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28

Корпус: ХЛФ

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность и вредность

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду800	фл.соед.	2,000	Прокладка Ду800	шт.	2	Заказчик	Улица. Этажерка. Отм.+ 12м-18м	
				Шпилька М20х200	шт.	80	Заказчик		
				Гайка М20	шт.	160	Заказчик		
2	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду400	фл.соед.	1,000	Прокладка Ду400	шт.	1	Заказчик		
				Шпилька М24	шт.	16	Заказчик		
				Гайка М24	шт.	32	Заказчик		
3	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду200	фл.соед.	2,000	Прокладка Ду200	шт.	2	Заказчик		
				Шпилька М20 х120	шт.	16	Заказчик		
				Гайка М20	шт.	32	Заказчик		
4	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду150	фл.соед.	1,000	Прокладка Д150	шт.	1	Заказчик		
				Болт М16х90	шт.	8	Заказчик		
				Гайка М16	шт.	8	Заказчик		
5	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду 50	фл.соед.	1,000	Прокладка Ду50	шт.	1	Заказчик		
				Болт М16х80	шт.	4	Заказчик		
				Гайка М16	шт.	4	Заказчик		
6	Демонтаж, монтаж узлов трубопровода ф219Х8 12Х18Н10Т совместно с переходом Ду200/400	м	1,000						
7	Демонтаж, монтаж узла трубопровода ф426Х10 12Х18Н10Т	м	0,650						
8	Демонтаж, монтаж узлов трубопровода ф159х6 12Х18Н10Т совместно с переходом Ду150/200	м	2,500						
9	Установка и снятие тали г/п 0.5т	шт.	2,000						

10	Снятие крышки Ду800 весом 184кг	шт.	2,000				
11	Проведение гидравлических испытаний межтрубного пространства аппарата Ду800 L=3100мм	шт.	1,000				
12	Установка крышки аппарата Ду800 весом 184кг	шт.	2,000				

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

(должность)

"22" 12 2021 г.
(дата)


(подпись)


(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"24" 12 2021 г.
(дата)


(подпись)


(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"24" 12 2021 г.
(дата)


(подпись)


(расшифровка подписи)