

Функционал: ОГМ ОБ
Фонд: ДРФ
Затраты: КС
Заказчик: Цех ХЛФ
Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"05" декабря 2018 г.

Наименование оборудования: теплообменник 1200ИК-1-0,6-0,6-M25/25Г-4-1-У-И

Инвентарный номер оборудования: 47615

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-БЗ-Х.302.1

Начало работ: декабрь 2018

Окончание работ: январь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120001

Замена теплообменника Х-302/1.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Этажерка. Работа на высоте +24,7м, +30,7м, +36,7м. Работа в поясах.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Сборка, разборка фланцевых соединений Ду1200	фл.соед.	4,000
2	Сборка, разборка фланцевых соединений Ду 250	фл.соед.	1,000
3	Сборка, разборка фланцевых соединений Ду 350	фл.соед.	2,000
4	Сборка, разборка фланцевых соединений Ду 500	фл.соед.	1,000
5	Демонтаж с отм., монтаж на отм. верхней крышки весом 370кг. Отм.+32,5м.	шт.	1,000
6	Демонтаж с отм., монтаж на отм. нижней крышки весом 240кг. Отм.+30,7м	шт.	1,000
7	Демонтаж, монтаж аппарата весом 8.0т. Отм.+30,7м.	шт.	1,000
8	Установка и снятие тали г/п 10т-20т на отметке +36,7м.	раз.	2,000
9	Установка и снятие лебедки г/п 10т на отм.+30,7м	раз.	2,000
10	Изготовление, монтаж и демонтаж вспомогательных м/к (отметка+30,7м)	т	1,000
11	Демонтаж и монтаж м/к ограждений (существующих)	кг	80,000
12	Демонтаж, монтаж м/к этажерки на отм.+36,7м.	т	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Начальник цеха



подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.