

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"23" 11 2017 г.

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: КС

Заказчик: Цех ХЛФ

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Теплообменник ТМ-1200.00.00

Инвентарный номер оборудования: 47318

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-Т.101.3.А

Начало работ: январь 2018

Окончание работ: май 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №17110031

Замена закалочников Т-101/3а,б

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка высотой до +20,2.

В качестве справочной информации использовать чертеж №П001.0064.00.000СБ


№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от подводящих линий Ду50	фл.соед.	16,000
2	Резка аппарата на части ф426*9	рез	4,000
3	Отсоединение от подводящих линий ф426*9 09Г2С	рез	4,000
4	Демонтаж частей аппарата весом 4.7т с отметки +20,2	шт.	4,000
5	Монтаж частей аппарата весом 4.7т на отметку +20,2	шт.	4,000
6	Монтажные соединения ф426*9 09Г2С	соед.	4,000
7	Присоединение к подводящим линиям Ду50	фл.соед.	16,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха



подпись




Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ



подпись



Ф.И.О.