

Функционал:

Фонд:

Затраты:

Заказчик:

Наименование оборудования:

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ:

Окончание работ:

ОГМ ЗИС

ДРФ

ТР

Цех 82

СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 1 У4-КА 175

21757

декабрь 2021

март 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"28" 11 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21100023

на Ремонт резервуаров и отстойника солерастворителя № 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82

Корпус: 175

Работы планируются выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полукрытые площади

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка кирпичной кладки наружной стенки отстойника из к/у и глиняного кирпича толщ. 120 мм на растворе М 200ц	м3	3,500					улица (высота до 4м)	
2	Кирпичная кладка наружной стенки отстойника кирпичем марки Кр-р-по 250 120 65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 200ц.	м3	3,500	Кирпич марки Кр-р-по 250 120 65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	норма	Подрядчик		
				Цементнопесчаный раствор М200	м3	норма	Подрядчик		
3	Разборка кирпичной кладки прижимной стенки из к/у и глиняного кирпича толщ. 120 мм на растворе М 200ц	м3	24,400						
4	Разборка гидроизоляции стен из 2-х слоев изола на битумной мастике	м2	195,000						
5	Разборка цем.-песч. стяжки днища и верха стен толщ. 40 мм РМ 200ц	м2	59,000						
6	Разборка штукатурки стен и зачеканки раствором между кладкой и гидроизоляцией ж/б стенки.	м2	280,000						
7	Обмазка бетонной поверхности стен и днища грунтовкой Бетонконтакт за 1 раз	м2	140,000	Бетонконтакт	кг.	Норма	Подрядчик		
8	Устройство цем.-песч. стяжки днища и верха стен толщ. 40 мм РМ 200ц	м2	60,000	Цементно-песчаный раствор М200	м3	Норма	Подрядчик		
9	Штукатурка стен цем. - песч. раствором толщ. 20 мм	м2	140,000	Цементно-песчаный раствор М200	м3	Норма	Подрядчик		

10	Огрунтовка основания из раствора битумной эмульсией	м2	195,000	Битумная мастика для кровельных работ	кг.	Норма	Подрядчик		
11	Устройство гидроизоляции стен и днища наплавленным материалом (линохром без посыпки) в 2 слоя	м2	195,000	Линохром ТПП	м2	Норма	Подрядчик		
12	Сверление отверстий в ж/б стенах диаметром до 8 мм, толщ. стен 300 мм	шт.	365,000						
13	Установка анкеров из арматуры диаметром 6 А-I	кг.	24,820	Арматурная сталь А-I диаметром 6 мм	кг.	Норма	Подрядчик		
14	Кирпичная кладка прижимной стенки и днища кирпичем марки Кр-р-по 250 120 65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 200ц.	м3	24,400	Кирпич марки Кр-р-по 250 120 65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012	шт.	норма	Подрядчик		
				Цементно-песчаный раствор М200	м3	норма	Подрядчик		
15	Зачеканка швов между прижимной стенкой и гидроизоляцией бетонной стены раствором М 200 толщ. до 60 мм	м2	195,000	Цементно-песчаный раствор М200	м3	Норма	Подрядчик		
16	Установка и разборка инв. трубчатых наружных лесов высотой до 6 м (горизонтальная проекция)	м2	29,000						
17	Уборка строительного мусора спогрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 7 км	т.	61,300						

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Ст. инженер ОГМ

(должность)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"08" ноября 2021 г.
(дата)

"08" 11 2021 г.
(дата)

"08" 11 2021 г.
(дата)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Л. Мутных

(расшифровка подписи)

А.М. Сабреков

(расшифровка подписи)

Т.Л. Питиримова

(расшифровка подписи)