

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 5

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: АММИА4НО-ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОРП.166

Инвентарный номер оборудования: 21596

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-005-K166-ТРВХ

Начало работ: декабрь 2018

Окончание работ: февраль 2019

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 29 " 11 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18110034

Перетрассировка трубопровода ввода оборотной воды в корпус 166

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полукоткрытые площади

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж отвода Ду600	шт	1,000
2	Демонтаж отвода Ду250	шт	1,000
3	Демонтаж/резка профлиста	м2	1,000
4	Демонтаж стеклоблоков 200x200мм	м2	1,000
5	Демонтаж задвижки Ду200	шт	2,000
6	Демонтаж трубопровода Д219	м	4,000
7	Демонтаж затвора Ду500	шт	1,000
8	Перетрассировку трубопровода ввода оборотной воды выполнить согласно проекта 1827-5-166-АС (материал Подрядчика); 1827-5-166-ТК (материал Заказчика)		

СОСТАВИЛ:


Ведущий инженер ОГМ



подпись


Ф.И.О.


СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 5


подпись


Ф.И.О.

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.