

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех ХЛФ
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: ЕМКОСТЬ ВЭЭ1-3-10,0-0,6
 Инвентарный номер оборудования: 47603
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б2-Е.203
 Начало работ: апрель 2019
 Окончание работ: апрель 2019

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"29" декабрь 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120064

Замена газохода от колонны поз.К-104 в сборник поз.Е-203

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от штуцера колонны Ду400	фл.соед.	1,000
2	Демонтаж отсекаелей XV-116, XV-117 на фланцах Ду500 при помлци автокрана отм.+15.0м	шт	2,000
3	Отсоединение трубопровода от штуцера сборника поз.Е-203 Ду500	фл.соед.	1,000
4	Отсоединение трубопровода от арматуры Ду400	фл.соед.	1,000
5	Демонтаж трубопровода 426x10 12X18Н10Т с отм.+15.0м...+12.0м	м	3,800
6	Демонтаж трубопровода 530x10 12X18Н10Т с отм.+15.0м...+12.0м	м	42,000
7	Приварка фланцев Ду400	шт	2,000
8	Приварка фланцев Ду500	шт	1,000
9	Монтаж трубопровода 426x10 12X18Н10Т отм.+15.0м...+12.0м	м	3,800
10	Монтаж трубопровода 530x10 12X18Н10Т с отм.+15.0м...+12.0м	м	42,000
11	Монтаж отсекаелей XV-116, XV-117 на фланцах Ду500 при помлци автокрана отм.+15.0м	шт	2,000
12	Присоединение трубопровода к арматуре Ду400	фл.соед.	1,000
13	Врезка трубопровода Ду400	шт	1,000
14	Присоединение к штуцеру колонны Ду400	фл.соед.	1,000
15	Присоединение к штуцеру сборника поз.Е-203 Ду500	фл.соед.	1,000

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

Механик цеха

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

Аку

подпись

Коробов А.С.

ф.и.о.

Вели

подпись

Смирнов С.А.

ф.и.о.

Смирнов С.А.

подпись

Смирнов С.А.

ф.и.о.

Вели

подпись

Вели

ф.и.о.