

Функционал:
Фонд:
Затраты:
Заказчик:
Наименование оборудования:
Инвентарный номер оборудования:
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ:
Окончание работ:

ОГМ ОБ
РФ
ТР
Цех 82
ТРУБОПРОВОД РАССОЛА ОТ 81 К.ДО К.175
21766
ГПКЧ-028-П082-ТРВХ-РАССОЛ175
апрель 2022
апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика
П.В. Якимов
" 11 " 01 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120012

на Перепаковка фланцевых соединений рассольного и хлораноолитного коллекторов от корпуса 175 до корпуса 81 и от корпуса 81 до корпуса 82.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: К40000290

Корпус: 82

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Срезка головок болтов, гаек М20 на трубопроводе, выбивка болтов	шт.	176,00					80 шт. - улица эстакада (высотность 1-5м) 48 шт. - в помещении (высота до 2м) 16шт. - в помещении (высота 3-5м) 32шт. - улица (высота до 3м)	
2	Резка абразивная фланцев Ду500 "накидных" на трубопроводе, на две части.	шт.	4,00					4шт. - улица (высота до 3м)	
3	Резка абразивная новых фланцев Ду500 "накидных" на две части, снятие фасок-для монтажа	шт.	4,00	Фланец Ду500 Ру6 черт. К94.112.00.000-08 ГОСТ 12822	шт.	4,00	Заказчик		
4	Монтаж "накидных" фланцев на трубопроводе Ду500 с применением эл. сварки для сварки двух частей.	шт.	4,00					4шт. - улица (высота до 3м)	
5	Замена прокладок на трубопроводе Ду500 с заменой болтов М20 (16шт. на одном соединении). Болты должны быть полностью промазаны "солидолом жировым"	шт.	11,00	Болт М20х150.56- ГОСТ 7798-70	шт.	176,00	Подрядчик	5 шт. - улица эстакада (высотность 1-5м) 3 шт. - в помещении (высота до 2м) 1шт. - в помещении (высота 3-5м) 2шт. - улица (высота до 3м)	
				Гайка М20.5 ГОСТ5915-70	шт.	176,00	Подрядчик		
				Прокладка Ду500 из ПОН-А или ПОН-Б s=4мм	шт.	11	Подрядчик		
6	Срезка головок болтов, гаек М20 на трубопроводе, выбивка болтов	шт.	60,00					48 шт. - улица этажерка (высота 1-4м) 12 шт. - в помещении (высота до 2м)	
7	Замена прокладок на трубопроводе Ду300 с заменой болтов М20 (12шт. на одном соединении). Болты должны быть полностью промазаны "солидолом жировым"	шт.	5,00	Болт М20х125.56- ГОСТ 7798-70	шт.	60,00	Подрядчик	4 шт. - улица этажерка (высота 1-4м) 1 шт. - в помещении (высота до 2м)	
				Гайка М20.5 ГОСТ5915-70	шт.	60,00	Подрядчик		
				Прокладка Ду300 из ПОН-А или ПОН-Б s=4мм	шт.	5	Подрядчик		

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик.

