

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех ХЛФПодрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Колонна К-101 ВЭМ315.00.000ТПИнвентарный номер оборудования: 47267Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.101Начало работ: апрель 2020Окончание работ: май 2020

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"24" апреля 2020 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19120036****Сборка колонны К-101**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка.


В качестве справочной информации использовать чертеж №П004.0121.00.000

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Монтаж тарелки распределительной (поз.25) массой 210кг с отм.0.0 на отм.+24.0	шт.	1,000
2	Монтаж царги с тарелкой (поз.№4, 26) массой 974кг с отм. 0.0 на отм.+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
3	Монтаж царг с тарелками (поз.№5, 26, 27) массой 1.481т с отм 0.0 на отм.+24.0 при помощи крана	шт.	2,000
4	Монтаж царги (поз.№6) массой 0.976т с отм.0.0 на отм.+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
5	Монтаж царги (поз.№7) массой 1.28т с отм.0.0 на отм.+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
6	Монтаж царги с полупроходной тарелкой (поз. №8, 32) массой 1.096т с отм.0.0 на отм.+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
7	Монтаж царги с тарелкой (поз.№9, 28) массой 1.385т с отм.0.0 на отм.+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
8	Монтаж царги с полупроходной тарелкой (поз.№10, 29) массой 1.411т с отм.0.0 на отм+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
9	Монтаж царги (поз.№11) массой 930кг с отм.0.0 на отм+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
10	Монтаж царги с полупроходной тарелкой (поз.№12, 32) массой 1.291т с отм.0.0 на отм.+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
11	Монтаж царги с тарелкой (поз.№13, 30) массой 1410кг с отм.0.0 на отм+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
12	Монтаж царги с тарелкой (поз.14,31) массой 1423кг с отм.0.0 на отм.+24.0	шт.	1,000
13	Монтаж царги (поз.№15) массой 918кг с отм.0.0 на отм.+24.0 при помощи крана	шт.	2,000
14	Монтаж царги с решеткой (поз.№16,24) массой 1.365т с отм.0.0 на отм+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
15	Монтаж царги (поз.№17) массой 1.175т с отм.0.0 на отм.+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
16	Монтаж крышки (поз.20,21,22) массой 2584кг с отм.0.0 на отм.+24.0 при помощи крана	шт.	1,000
17	Сборка фланцевых соединений Ду2000	шт.	6,000

18	Сборка фланцевых соединений Ду1800	шт.	10,000
19	Закрытие люка Ду600	фл.соед.	1,000
20	Закрытие люка Ду500	фл.соед.	1,000
21	Присоединение к трубопроводам		
22	Ду 65	фл.соед.	5,000
23	Ду100	фл.соед.	1,000
24	Ду150	фл.соед.	8,000
25	Ду250	фл.соед.	2,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха



подпись



Ф.И.О.