

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: цех 28
 Наименование оборудования: Колонна промывная К-104 черт.П004.0077.00.000СБ
 Инвентарный номер оборудования: 49793
 Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.102
 Начало работ: апрель 2022
 Окончание работ: май 2022

УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. главного механика
 П.В. Якимов
 " 22 " 12 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120013

Замена газохода от колонны поз.К-102 до колонны поз.К-104

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28

Корпус: ХЛФ

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: стесненность и вредность, этажерка, эстакада.

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж, монтаж м/к связи площадки	кг	18,500	Материал б/у	кг	18.5	Заказчик	улица (высота 15-20м)	
2	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду150	фл.соед.	1,000	Прокладка Ду150	шт.	1	Заказчик	улица (высота до 4м)	
				Болт М20х80	шт.	8	Заказчик		
				Гайка М20	шт.	8	Заказчик		
3	Отсоединение, присоединение трубопровода к аппарату Ду400	фл.соед.	1,000	Прокладка Ду400	шт.	1	Заказчик	улица этажерка (высотность 12-18м)	
				Шпилька М24х150	шт.	16	Заказчик		
				Гайка М24	шт.	32	Заказчик		
4	Отсоединение трубопровода от трубопровода ф530х12 12Х18Н10Т (резка "болгаркой")	шт.	1,000					улица (высота 15-20м)	
5	Отсоединение от трубопровода и аппарата Ду600	фл.соед.	2,000					улица этажерка (высотность 6-12м)	
6	Демонтаж арматуры фланцевой Ду500 с пневмоприводом для дальнейшего использования	шт.	2,000					улица этажерка (высотность 12-18м)	Для дальнейшего использования
7	Демонтаж фланцевого предохранительного клапана СППК-200-16 (для дальнейшего использования)	шт.	3,000					улица (высота 15-20м)	Для дальнейшего использования
8	Демонтаж арматуры фланцевой Ду300 Ру16 (МПУ весом 107кг для дальнейшего использования)	шт.	1,000						Для дальнейшего использования
9	Демонтаж коллектора из стали 12Х18Н10Т (для дальнейшего использования)	кг	190,000						Для дальнейшего использования
10	Демонтаж участков газохода ф630*12 12Х18Н10Т	м	13,000					улица этажерка (высотность 6-12м),улица этажерка (высотность 12-18м)	в м/л

11	Демонтаж участка трубопровода ф530x12 12X18Н10Т, в т.ч. переход Ду400/500	м	2,000					улица этажерка (высотность 12-18м)	Для дальнейшего использования
12	Подготовка кромок к сварке ф530x12 12X18Н10Т	кромка	2,000					улица (высота 15-20м)	
13	Монтаж участка трубопровода ф530x12 12X18Н10Т, в т.ч. переход Ду400/500	м	2,000	материал б/у	м	2	Заказчик	улица этажерка (высотность 12-18м)	
14	Приварка участка трубопровода ф530x12 12X18Н10Т к существующей трубе	св.соед.	1,000					улица (высота 15-20м)	
15	Изготовление узлов газохода ф630x12 12X18Н10Т (в т.ч. приварка 6-х фланцев Ду600, штуцера Ду300, штуцера Ду150)	м	19,000	Фланец Ду600 12X18Н10Т	шт.	6	Заказчик	улица (высота до 4м)	
				Отвод 90град. ф630x12 12X18Н10Т	шт.	4	Заказчик		
				Обечайка ф630x12 12X18Н10Т	м	13	Заказчик		
				Труба ф325x8 12X18Н10Т L= до 200мм	м	0.2	Заказчик		
				Труба ф159x6 12X18Н10Т L= до 200мм	м	0.2	Заказчик		
16	Приварка фланца Ду300 12X18Н10Т	шт.	1,000	Фланец Ду300 12X18Н10Т	шт.	1	Заказчик		
17	Приварка фланца Ду150 12X18Н10Т	шт.	1,000	Фланец Ду150 12X18Н10Т	шт.	1	Заказчик		
18	Приварка штуцера Ду20(15) L=120мм 12X18Н10Т	шт.	1,000	Труба ф25x3 12X18Н10Т	м	0.12	Заказчик		труба: или ф25 или ф20
				Труба ф20x3 12X18Н10Т	м	0.12	Заказчик		
19	Присоединение трубопровода Ду600 к аппаратам	фл.соед.	2,000	Прокладка Ду600	шт.	2	Заказчик	улица этажерка (высотность 1-6м)	
				Шпилька М20x110	шт.	48	Заказчик		
				Гайка М20	шт.	96	Заказчик		
20	Демонтаж, монтаж арматуры штуцерной Ду20	шт.	1,000	Арматура штуцерная Ду25	шт.	1	Заказчик	улица (высота до 4м)	арматура: или Ду20 или Ду15
				Арматура штуцерная Ду15	шт.	1	Заказчик		
21	Демонтаж, монтаж арматуры штуцерной Ду15	шт.	1,000	Арматура штуцерная Ду15	шт.	1	Заказчик		
22	Монтаж участка газохода ф630x12 12X18Н10Т	м	19,000	Прокладка Ду600	шт.	2	Заказчик	улица этажерка (высотность 6-12м),улица этажерка (высотность 12-18м)	
				Шпилька М20x110	шт.	48	Заказчик		
				Гайка М20	шт.	96	Заказчик		
23	Монтаж коллектора из стали 12X18Н10Т (б.у.)	кг	190,000						
24	Монтаж арматуры фланцевой Ду300 Ру16 (МПУ весом 107кг б.у.)	шт.	1,000	Прокладка Ду300	шт.	2	Заказчик	улица (высота 15-20м)	
25	Монтаж фланцевого предохранительного клапана СППК-200-16 б.у.	шт.	3,000	Прокладка Ду200	шт.	3	Заказчик		
26	Монтаж арматуры фланцевой Ду500 Ру10 с пневмоприводом б.у.	шт.	2,000	Прокладка Ду500	шт.	4	Заказчик	улица этажерка (высотность 12-18м)	
				Шпилька М24x260	шт.	40	Заказчик		
				Гайка М20	шт.	80	Заказчик		
27	Провести контроль ВИК	%	100,000						
28	Провести радиографический контроль	св.соед.	4,000						
29	Стилоскопирование ф630x12 12X18Н10Т	св.соед.	2,000						

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

(должность)

"22" 12 2021 г.

(дата)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"24" 12 2021 г.

(дата)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


(должность)

"24" 12 2021 г.

(дата)



(подпись)



(подпись)



(подпись)



(расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)