

Функционал:

ОГМ ОБ

Фонд:

РФ

Загрязн:

ТР

Заказчик:

Цех 5

Наименование оборудования:

ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА КОРП.34

Инвентарный номер оборудования:

21593

Принадлежность объекту ИЭС:

ЛПКЧ-005-КОЗ4

Начало работ:

август 2021

Окончание работ:

август 2021

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21080006

на Ремонт резервного ввода производственной воды из колодца ба

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 5

Корпус: 34

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Степеньность или вредность

№/№ п/п	Наименование Дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению Дефектов, для покрытия указывать системы слоев с указанием толщины слоев)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)	Условия выполнения работ (Улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка бетонных покрытий с последующей погрузкой, перевозкой на 38 км и утилизацией строительных материалов	м3	10,200				Подрядчик	Улица, производственная площадка	
2	Разработка 2 группы грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами	м3	120,000				Подрядчик	Улица, производственная площадка	
3	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстоянии до 3 км	т	204,000				Подрядчик	Улица	
4	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	2,500				Подрядчик	Улица, производственная площадка	
5	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода (сечение короба до 0,6м2)	м.п.	6,000				Подрядчик	Улица, производственная площадка	
6	Водоотлив из траншеи	м3	1,800				Подрядчик	Улица, производственная площадка	
7	Разбивка бетонного основания в помещении (в ручную)	м3	1,000				Подрядчик	Помещение	
8	Разборка грунта в помещении (в ручную)	м3	3,000				Подрядчик	Помещение	
9	Демонтаж тр.провода ф325мм ст.20	м.п.	23,000				Подрядчик	Улица, помещение	
10	Пробивка отверстия ф500 в фундаменте 600мм	шт	1,000				Подрядчик	Улица, помещение	

11	Монтаж тр.провода Ду 300 ст.20 (материал заказчика)	м.п.	23,000	Труба ф325х10 из углеродистых сталей Отвод 325х8 из углеродистых сталей	м.п.	23	Заказчик	Улица, помещение
12	Приварка фланцев Ду300 (материал заказчика)	шт	2,000	фланцев Ду300 Ру16 Болт М20 Гайка М20 Прокладка ПОН Ду300	шт шт шт шт	4 2 24 2	Заказчик	Улица, производственная
13	Сборка фланцевых соединений.	шт	2		шт	24	Заказчик	
14	Гидравлическое испытание трубопровода ф325	м.п.	23,000				Подрядчик	Улица, производственная
15	Обежиривание тр.провода ф325 уайт-спиритом	м2	25,000	Уайт-спирит (или аналог)	кг	норма	Подрядчик	площадька
16	Обработка нейтролизатором СФ-1 тр.провода ф325	м2	25,000	Нейтролизатор СФ-1	м2	норма	Подрядчик	Улица, производственная
17	Нанесение битумного лака на трубопровод ф325 за два раза	м2	25,000	Лак черный 177, битумный	м2	норма	Подрядчик	площадька
18	Изготовление и установка гильз ф500мм длиной 600мм	шт	1,000	Труба стальная ф500, длиной 600мм	шт	1	Заказчик	Улица, помещение
19	Заделка отверстий между гильзой и стеной	шт	2,000	Раствор М150, герметик	м3	норма	Подрядчик	Улица, производственная
20	Изготовление и установка гильз ф500мм длиной 200мм	шт	1,000	Труба стальная ф500, длиной 200мм	шт	1	Заказчик	площадька
21	Погрузка увезенного грунта 2 группы	м3	110,000				Подрядчик	Улица, производственная
22	Перевозка грунта на расстояние до 3 км	тн	187,000				Подрядчик	Улица, производственная
23	Засыпка траншеи грунтом с послыйным уплотнением	м3	110,000				Подрядчик	Улица, производственная
24	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10,000	Песок для строительных работ средний	м3	норма	Подрядчик	Улица, производственная
25	Устройство выравнивающих оснований из щебня. (материал заказчика)	м3	10,200	Щебень строительный			Заказчик	Улица, производственная
26	Засыпка грунта в помещении (в ручную)	м3	3,000				Подрядчик	Помещение

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости Дефектов.  
 Все материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости Дефектов.  
 Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**  
 Механик цеха \_\_\_\_\_ (должность)  
 "19" 08 2021 (дата)

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Начальник цеха \_\_\_\_\_ (должность)  
 "19" 08 2021 (дата)

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Сметчик УЭБ \_\_\_\_\_ (должность)  
 "19" 08 2021 (дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)