


Функционал: ОГМ ОБ  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 28  
 Наименование оборудования: Холодильник Т-711 черт.П001.0064.00.000 СБ  
 Инвентарный номер оборудования: 51185  
 Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-Т.101.3.Б  
 Начало работ: апрель 2022  
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика  
  
 П.В. Якимов  
 19 01 2022 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22010010

Замена участка газохода от Т-101/За,б (09Г2С)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28

Корпус: ХЛФ

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Этажерка. Отм. +12м ... +18м

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж участков трубопровода ф426x10 09Г2С при помощи крана с отм. +17.0	м	34,500					улица этажерка (высотность 12-18м)	
2	Демонтаж участков трубопровода ф426x10 09Г2С при помощи крана с отм. +13.0	м	7,500						
3	Демонтаж участка трубопровода ф630x10 09Г2С при помощи крана с отметки +13.0	м	4,000						
4	Изготовление м/к заглушки	кг	113,000	Труба ф630 x10 09Г2С L=300мм	кг	46	Заказчик		
				Труба ф159 x8 09Г2С L=130мм	кг	4	Заказчик		
				Лист 10 09Г2С 130x225 бшт.	кг	13	Заказчик		
				Лист 16 09Г2С ф630	кг	50	Заказчик		
5	Монтаж участков трубопровода ф426x10 09Г2С при помощи крана на отм.+17.0	м	34,500	Труба ф426x10 09Г2С бесшовная	м	норма	Заказчик		
				Отвод 90 ф426x10 09Г2С	шт.	7	Заказчик		
6	Монтаж участков трубопровода ф426x10 09Г2С при помощи крана на отм.+13.0	м	7,500	Труба ф426x10 09Г2С бесшовная	м	норма	Заказчик		
				Отвод 90 ф426x10 09Г2С	шт.	2	Заказчик		
7	Монтаж участка трубопровода ф630x10 09Г2С при помощи крана	м	4,000	Труба ф630x10 09Г2С	м	норма	Заказчик		
8	Приварка заглушка Ду600	св.соед.	1,000	Заглушка сварная	шт.	1	Заказчик		
9	Присоединение к трубопроводу ф630x10 12Х18Н10Т трубопровода ф630x10 09Г2С	св.соед.	1,000						
10	Приварка термокарманов диаметром до 40мм	шт.	3,000	Термокарман 09Г2С диаметром до 40мм	шт.	3	Заказчик		

См. п. 4

11	Неразрушающий контроль ВИК (сварных соединений)	%	100,000				
12	Неразрушающий контроль РК не менее (сварных соединений)	%	20,000				
13	Стилоскопирование ф630x10 09Г2С + 12Х18Н10Т	св.соед.	1,000				

**СОСТАВИЛ:**

Механик цеха \_\_\_\_\_  
(должность)

"19" 01 2022 г.  
(дата)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха \_\_\_\_\_  
(должность)

" " " 2022 г.  
(дата)

  
(подпись)


  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ \_\_\_\_\_  
(должность)

"19" 01 2022 г.  
(дата)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)