

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 28  
 Наименование оборудования: КОРПУС 234 ОПУХЭ  
 Инвентарный номер оборудования: 21666  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: июнь 2022  
 Окончание работ: сентябрь 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика  
 А.А. Зорин  
 " " 2022 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22020011

на Замена дверных блоков на противопожарные

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28

Корпус: 234

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж деревянного двупольного дверного блока с коробкой (размер проема по откосам 1,44x2,38м)	шт	1,000				Подрядчик	в помещении	механизмы Подрядчика
2	Демонтаж деревянного двупольного дверного блока с коробкой (размер проема по откосам 1,44x2,34м)	шт	1,000						
3	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 1,44x2,38м*)	шт	1,000	металлический двупольный дверной блок противопожарный	шт	1			
4	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 1,44x2,34м*)	шт	1,000	металлический двупольный дверной блок противопожарный	шт	1			
5	Установка дверных доводчиков	шт	2,000	доводчик дверной	шт	2			
6	Огрунтовка дверных откосов за 2 раза	м2	1,500	грунтовка Cerasit CT17 или аналог	л	норма			
7	Штукатурка дверных откосов толщиной до 20мм	м2	1,500	штукатурка гипсовая Knauf Rotband или аналог	кг	норма			
8	Шпатлевка дверных откосов за 2 раза	м2	1,500	шпатлевка Vetonit или аналог	кг	норма			
9	Окраска дверных откосов за 2 раза	м2	1,500	краска водоэмульсионная	кг	норма			
10	Ремонт цементной стяжки порога (толщиной до 20мм)	м2	0,340	цемен. песчан. раствор М150	м3	норма			
11	Уборка, погрузка, перевозка строительного мусора а/транспортом на расстояние до 35км	т	0,050						

