

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"30" декабря 2020 г.

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех ХЛФ

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Холодильник Т-711 черт.П001.0064.00.000 СБ

Инвентарный номер оборудования: 51185

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-Т.101.3.А

Начало работ: апрель 2020

Окончание работ: май 2020

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20010012

Замена участка газохода от Т-101/За,б (09Г2С).

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка высотой 22м


В качестве справочной информации использовать эскиз.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж		
2	Демонтаж трубопровода с отм.+17.0 этажерки ф426*8 09Г2С при помощи крана	м	34,500
3	Демонтаж трубопровода с отм.+13.0 этажерки ф426*8 09Г2С при помощи крана	м	7,500
4	Демонтаж трубопровода с отм.+13.0 этажерки ф630*10 09Г2С при помощи крана	м	4,000
5	Отсоединение от трубопровода ф630*10 12Х18Н10Т	сварное соедин.	1,000
6	Монтаж		
7	Монтаж трубопровода ф426*8 09Г2С на отм.+17.0 этажерки при помощи крана	м	34,500
8	Монтаж трубопровода ф426*8 09Г2С на отм.+13.0 этажерки при помощи крана	м	7,500
9	Монтаж трубопровода ф630*8 09Г2С на отм.+13.0 этажерки при помощи крана	м	4,000
10	Приварка заглушки s=10мм	шт.	1,000
11	Присоединение к трубопроводу ф630*10 12Х18Н10Т трубопровода ф630*10 09Г2С	сварное соедин.	1,000
12	Приварка термокарманов ф до 40мм	шт.	2,000
13	Провести НК участка трубопровода I(a) категории:		
14	ВИК	%	100,000
15	РК не менее	%	20,000
16	стилоскопирование ф630 09Г2С +12Х18Н10Т	св.шов	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

  
подпись

  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.


СОГЛАСОВАНО:


Начальник цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

  
подпись

  
Ф.И.О.