

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 24  
 Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N145  
 Инвентарный номер оборудования: 21799  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: июль 2022  
 Окончание работ: июль 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика  
 А.А. Зорин  
 "26" 07 2022 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22020007

на Устройство напольного покрытия в коридоре у запасного выхода из конференц-зала корпуса № 145

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 24Корпус: 145Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка плинтусов деревянных	м.п.	20,500					в помещении (высота до 2м)	
2	Подрезка дверного полотна с уменьшением размера по высоте	полотен	2,000						
3	Устройство оснований полов из фанеры в один слой толщиной 10мм	м2	32,700	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 10 мм	м3	норма	Подрядчик		
4	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций (фанеры) до первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м2	65,400	Пирилакс или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
5	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	32,700	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" или аналог	м2	норма	Подрядчик		
6	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	20,500	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик		
				Комплекующие	шт.	норма	Подрядчик		

7	Установка металлических порожков	м.п.	2,900	Профиль стыкоперекрывающий алюминиевый с покрытием, шириной 30 мм	шт.	2	Подрядчик	
8	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,023					
9	Перевозка строительного мусора на расстояние до 38 км	т.	0,023					

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер по ОЭиРЭС  
\_\_\_\_\_  
(должность)

" 16 " 02 2022 г.  
\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Мазин Е.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха  
\_\_\_\_\_  
(должность)

" 16 " 02 2022 г.  
\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Николайчук М.А.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ  
\_\_\_\_\_  
(должность)

" 16 " 02 2022 г.  
\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ахмедова Т.С. / Питиримова Т.Л.  
(расшифровка подписи)