

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 15

Подрядчик: Подрядная организация

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"19" января 2019 г.

Наименование оборудования: НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СО СКЛАД.РЕАГЕНТОВ КОРПУС 15

Инвентарный номер оборудования: 40844

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: январь 2019

Окончание работ: март 2019

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010042

*Замена покрытия пола из линолеума в коридорах корпуса 15Б*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж плинтусов деревянных	м.п.	51,000
2	Демонтаж напольного покрытия из линолеума	м2	48,000
3	Разборка цем.-песч. стяжки пола толщ. 40 мм	м2	9,000
4	Устройство цем.-песч. стяжки пола РМ 150ц толщ. 40 мм	м2	9,000
5	Устройство покрытия пола из линолеума полукommerческого износостойкого	м2	48,000
6	Устройство плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	м.п.	51,000
7	Устройство металлических порошков размером от 1м до 2м. (в 17 местах)	м.п.	17,200
8	Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 20 км	т.	0,875
9	Материалы должны соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности		0,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

  
\_\_\_\_\_ подпись

Мутных А.Л.

\_\_\_\_\_ ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 15

  
\_\_\_\_\_ подпись

Гусев С.А.

\_\_\_\_\_ ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ ф.и.о.