

Функционал:
Фонд:
Затраты:
Заказчик:

ОГМ ЗИС
ДРФ
ТР
Цех 15

Наименование оборудования:
Инвентарный номер оборудования:
Принадлежность объекту ИФС:
Начало работ:
Окончание работ:

ХОЗВОДОПРОВОД
38569
август 2022
октябрь 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главного механика
А.А. Зорин
" " 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22060009

на Ремонт колодцев ХВ №№258, 285, 365

Основание:

Цех: 15

Корпус: 15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортмент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ХВ №258								
2	Разборка бетонного основания дороги (бетон В20)	м3	0,400						
3	Демонтаж люка с обоймой D=750мм (с сохранением)	шт	1,000						
4	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,300						
5	Кирпичная кладка горловины колодца	м3	0,300	Кирпич керамический, полнотелый 250х125х65, М100	шт	норма	Подрядчик		
6	Устройство песчанного основания 100мм	м3	0,2	Раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
7	Монтаж существующего люка с обоймой D=750мм	шт	1,000	Песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
8	Устройство бетонного основания дороги	м3	0,400	Бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
9	ХВ №285								
10	Разборка бетонного основания дороги (бетон В20)	м3	1,100						
11	Демонтаж люка с обоймой D=650мм (с сохранением)	шт	1,000						
12	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,300						
13	Кирпичная кладка горловины колодца	м3	0,300	Кирпич керамический, полнотелый 250х125х65, М100	шт	норма	Подрядчик	улица, отм. 0.000м	
14	Устройство песчанного основания 100мм	м3	0,2	Раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
15	Монтаж существующего люка с обоймой D=650мм	шт	1,000	Песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
16	Устройство бетонного основания дороги с армированием	м3	1,100	Бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
17	ХВ №365			Сталь арматурная АIII D=12мм	кг	50,0	Подрядчик		

