

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 82  
 Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175  
 Инвентарный номер оборудования: 21758  
 Принадлежность объекту ИFS:  
 Начало работ: июль 2021  
 Окончание работ: сентябрь 2021

Зам.-главного механика  
 А.А. Зорин  
 "28" \_\_\_\_\_ 2021 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21050002**

на Замена металлоконструкций ограждений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: \_\_\_\_\_ Цена: 82 Корпус: 175

Работы планируются выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия.

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Демонтаж металлического ограждения	т.	0,900				подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
3	Демонтаж ж/б оголовка.	м3	2,100				подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
4	Устройство бетонного оголовка из бетона М300 (В22,5) с устройством опалубки.	м3	4,350	Бетон М300 (В22,5)	м3	норма	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
5	Армирование оголовка арматурой диаметром 10мм. С шагом поперечной арматуры 500мм.	т.	0,051	арматурная сталь А-III, диаметром 10 мм	т.	0,051	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
6	Изготовление и установка закладных деталей.	шт.	29,000	Листовая сталь 100х100х8 мм	кг.	18,3	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
7	Изготовление монтаж ограждения из уголка	т.	0,633	арматурная сталь А-III, диаметром 8 мм	кг.	4,2	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
				Уголок стальной горячекатанной 50х50х5мм	кг.	563,0	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
8	Демонтаж настила из просечно-вытяжного листа с усилением из уголка 50х50х5мм	т.	0,550	Уголок стальной горячекатанной 25х25х3мм	кг.	70,0	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
				Просечно-вытяжной стальной лист ПВЛ-506	т.	0,471	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
9	Устройство настила из просечно-вытяжного листа (471 кг.) с усилением из оголка 50х50х5мм (114 кг.) с шагом 1 м.п.	т.	0,586	Уголок стальной горячекатанной 50х50х5мм	т.	0,114	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
10	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	72,000	Нейтрализатор ржавчины	кг.	норма	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
11	Обезжиривание м/к	м2	72,000	Растворитель	кг.	норма	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
12	Огрунтовка м/к ХС-059 в один слой	м2	72,000	Грунтовка ХС-059	кг.	норма	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	

