

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 27
 Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76
 Инвентарный номер оборудования: 21610
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: июль 2022
 Окончание работ: август 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика
 А.А. Зорин
 " 26 " Юл 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22020008

на Замена напольного покрытия на втором этаже АБК корпуса № 76

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 27Корпус: 76Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка плинтусов деревянных	м.п.	37,400					в помещении (высота до 2м)	
2	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	46,900						
3	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	м2	46,900						
4	Устройство оснований полов из фанеры в один слой толщиной 12мм	м2	46,900	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик		
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций (фанеры) до первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м2	93,800	Пирилакс или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
6	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	46,900	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" или аналог	м2	норма	Подрядчик		
7	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	37,400	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик		
				Комплекующие	шт.	норма	Подрядчик		
8	Установка металлических порожков	м.п.	9,600	Профиль стыкоперекрывающий алюминиевый с покрытием, шириной 30 мм	шт.	10	Подрядчик		

9	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,519					
10	Перевозка строительного мусора на расстояние до 38 км	т.	0,519					

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер по ОЭиРЗиС

(должность)

" 16 " 02 2022 г.

(дата)


(подпись)

Мазеин Е.В.

(расшифровка подписи)


СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

" 16 " 02 2022 г.

(дата)


(подпись)

Калеменев А.В.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

" 16 " 02 2022 г.

(дата)


(подпись)

Ахмедова Т.С./Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)