

Функционал: ОГМ ОБ  
Фонд: ДРФ  
Затраты: ТР  
Заказчик: Цех 82  
Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"17" 01 2020 г.

Наименование оборудования: Коллектор хлораналитный стеклопластиковый 1-2 серия

Инвентарный номер оборудования: 46212

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-ХАК1

Начало работ: апрель 2020

Окончание работ: апрель 2020

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19120019

ЗАМЕНА

КОМПАКТОРА хлораналитного по залу электролиза от 127-1 до 127-32 и магистральный 3 серия от от 127-64 до 151

наименование работ


аппарата.


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Изготовление и замена стеклопластиковых элементов коллектора Ду500	п.м	81,450
2	Изготовление и замена стеклопластиковых элементов коллектора Ду400	п.м.	2,840
3	Изготовление и замена стеклопластиковых элементов коллектора Ду350	п.м	27,130
4	Изготовление и замена стеклопластиковых элементов коллектора Ду300	п.м.	37,340
5	Демонтаж затвора поворотного химического ЗПХ500, Ру10 (для дальнейшего использования)	шт.	1,000
6	Монтаж затвора поворотного химического ЗПХ500, Ру10	шт.	1,000
7	Изготовление и замена соединения патрубка Ду112 с рукавом	шт.	30,000
8	Изготовление прокладок А-500-10 ТМКЩ (ГОСТ 15180-86)	шт.	55,000
9	Изготовление прокладок А-400-10 ТМКЩ (ГОСТ 15180-86)	шт.	4,000
10	Изготовление прокладок А-350-10 ТМКЩ (ГОСТ 15180-86)	шт.	14,000
11	Изготовление прокладок А-300-10 ТМКЩ (ГОСТ 15180-86)	шт.	19,000
12	Изготовление прокладок А-125-10 ТМКЩ (ГОСТ 15180-86)	шт.	30,000
13	Изготовление и замена заглушки 1-500-10 (по типу АТК 24.200.02-90)	шт.	4,000
14	Изготовление и замена заглушки 1-400-10 (по типу АТК 24.200.02-90)	шт.	1,000
15	Изготовление и замена заглушки 1-300-10 (по типу АТК 24.200.02-90)	шт.	2,000
16	Провести гидроиспытания наливом	опер.	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

  
подпись

  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник цеха 82

СОГЛАСОВАНО:  
Представитель УЭБ

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №12120012

№ п/п	Код дефекта	Единица измерения	Наименование работ	Значение
1	81.250	п.м.	Замена стеновых элементов кофелектов Ду250	1.000
2	2.840	п.м.	Замена стеновых элементов кофелектов Ду400	1.000
3	27.130	п.м.	Замена стеновых элементов кофелектов Ду350	1.000
4	27.340	п.м.	Замена стеновых элементов кофелектов Ду300	1.000
5	1.000	шт.	Монтаж затвора поворотного химического ЗПХ300 Р410 (для дальнейшего использования)	1.000
6	1.000	шт.	Монтаж затвора поворотного химического ЗПХ300 Р410	1.000
7	30.000	шт.	Замена соединителя патрубка Ду112 с буквом	1.000
8	22.000	шт.	Замена прокладок А-200-10 ТМКШ (ГОСТ 12180-86)	1.000
9	4.000	шт.	Замена прокладок А-400-10 ТМКШ (ГОСТ 12180-86)	1.000
10	14.000	шт.	Замена прокладок А-350-10 ТМКШ (ГОСТ 12180-86)	1.000
11	18.000	шт.	Замена прокладок А-300-10 ТМКШ (ГОСТ 12180-86)	1.000
12	30.000	шт.	Замена прокладок А-125-10 ТМКШ (ГОСТ 12180-86)	1.000
13	4.000	шт.	Замена затвора 1-200-10 (по типу АК 24.200.02-90)	1.000
14	1.000	шт.	Замена затвора 1-400-10 (по типу АК 24.200.02-90)	1.000
15	2.000	шт.	Замена затвора 1-300-10 (по типу АК 24.200.02-90)	1.000
16	1.000	шт.	Пробки гидронепроницаемые	1.000

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

СОСТАВИЛ:  
Механик цеха

СОГЛАСОВАНО:  
Представитель подразделения