

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 107  
 Наименование оборудования: КОРПУС 70  
 Инвентарный номер оборудования: 40852  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: июль 2022  
 Окончание работ: июль 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика  
 А.А. Зорин  
 "16" 01 2022 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22020009

на Замена напольного покрытия общего коридора на втором этаже АБЧ корпуса № 70

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 107Корпус: 70Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

| №/№<br>п/п | Наименование дефекта, наименование работ<br>(перечень мероприятий по устранению дефектов,<br>для покрытий указывать системы слоев с указанием<br>толщины слоя) | Ед.<br>изм. | Кол-во | Необходимые материалы и запчасти  |             |        | Условия выполнения работ<br>(улица/помещение, отметка<br>производства работ, наличие<br>стесненных условий) | Примечание                 |   |
|------------|--|-------------|--------|---|-------------|--------|---|----------------------------|---|
|            |  |             |        | Наименование<br>(сортамент, марка)  | Ед.<br>изм. | Кол-во |   |                            | Комплектация<br>ТМЦ<br>(подрядчик/<br>заказчик) |
| 1          | 2  | 3           | 4      | 5   | 6           | 7      | 8   | 9                          | 10  |
| 1          | Разборка плинтусов деревянных  | м.п.        | 51,700 |   |             |        |   | в помещении (высота до 2м) |   |
| 2          | Разборка покрытий полов из линолеума   | м2          | 44,200 |   |             |        |   |                            |   |
| 3          | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит  | м2          | 12,200 |   |             |        |   |                            |   |
| 4          | Устройство оснований полов из фанеры в один слой<br>толщиной 12мм  | м2          | 44,200 | Фанера общего назначения из<br>шпона лиственных пород<br>водостойкая марки ФК, сорт 2/4,<br>толщина 12 мм | м3          | норма  | Подрядчик   |                            |   |
| 5          | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций<br>(фанеры) до первой группы огнезащитной эффективности<br>по НПБ 251  | м2          | 88,400 | Пирилакс или аналог   | кг.         | норма  | Подрядчик   |                            |   |
| 6          | Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)   | м2          | 44,200 | Линолеум полукоммерческий<br>гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ"<br>или аналог                                 | м2          | норма  | Подрядчик   |                            |   |
| 7          | Установка плинтусов ПВХ  | м.п.        | 51,700 | Плинтуса для полов пластиковые  | м.п.        | норма  | Подрядчик   |                            |   |
|            |  |             |        | Комплекующие  | шт.         | норма  | Подрядчик   |                            |   |
| 8          | Установка металлических порожков   | м.п.        | 13,500 | Профиль стыкоперекрывающий<br>алюминиевый с покрытием,<br>шириной 30 мм                                   | шт.         | 14     | Подрядчик   |                            |   |


|    |  |    |       |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----|-------|--|--|--|--|--|--|
| 9  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т. | 0,936 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 38 км                          | т. | 0,936 |  |  |  |  |  |  |

Примечания:  
 Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.  
 Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.  
 Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер по ОЭиРЗиС \_\_\_\_\_  
 (должность)

" 16 " 02 2022 г.  
 (дата)

  
 (подпись)

Мазин Е.В.  
 (расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха \_\_\_\_\_  
 (должность)

" 16 " 02 2022 г.  
 (дата)

  
 (подпись)

Кайсин В.Г.  
 (расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ \_\_\_\_\_  
 (должность)

" 16 " 02 2022 г.  
 (дата)

  
 (подпись)

Ахмедова Т.С. / Питиримова Т.Л.  
 (расшифровка подписи)