

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 15  
 Наименование оборудования: НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СО СКЛАД.РЕАГЕНТОВ КОРПУС 15  
 Инвентарный номер оборудования: 40844  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: апрель 2022  
 Окончание работ: июль 2022

Зам. главного механика  
 А.А. Зорин  
 "12" 12 2021 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120007

на Ремонт кровли корпуса №15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 15

Корпус: 15

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт кровли над лабораторией								
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов (до 6 слоев)	м2	72,000					улица отм. +12.800м	
3	Разборка стяжек из цементно-песчаного раствора толщиной до 30мм	м2	35,000						
4	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной до 30мм	м2	35,000	цемент.-песчаный раствор М150	м3	норма	Подрядчик		
5	Грунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой битумной эмульсией	м2	81,000	битумная эмульсия	кг	норма			
6	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2-слоя	м2	72,000	Унифлекс ТКП Унифлекс ТПП	м2 м2	норма норма			
7	Разборка примыканий к стенам и парапетам высотой до 600мм из рулонного материала в 2-слоя	м2	9,000						
8	Устройство примыканий к стенам и парапетам на высоту до 600мм в 2-слоя без фартука	м	15,000	Унифлекс ТПК Унифлекс ТПП	м2 м2	норма норма	Подрядчик		
9	Замена покрытия парапета из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной до 600мм	м.п.	14,000	сталь оцинкованная 0,55мм	кг	норма			
10	Смена отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной до 400мм	м	22,000	сталь оцинкованная 0,55мм	кг	норма			
11	Устройство примыканий к тр-ду Д=110мм высотой до 300мм в 2-слоя	м2	0,200	Унифлекс ТКП Унифлекс ТПП	м2 м2	норма норма			

12	Ремонт кровли над машинным залом										
13	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов (до 6 слоев)	м2	240,000								
14	Разборка стяжек из цементно-песчаного раствора толщиной до 30мм	м2	70,000								
15	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной до 30мм	м2	70,000	цемент.-песчаный раствор М150	м3	норма	Подрядчик	улица отм. +4.500м			
16	Грунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой битумной эмульсией	м2	253,000	битумная эмульсия	кг	норма					
17	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2-слоя	м2	240,000	Унифлекс ТКП	м2	норма					
				Унифлекс ТПП	м2	норма					
18	Разборка примыканий к стенам и парапетам высотой до 600мм из рулонного материала в 2-слоя	м2	6,500								
19	Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором М150 (толщиной до 20мм)	м2	5,000	цемент.-песчаный раствор М150	м3	норма	Подрядчик				
20	Устройство примыканий к стенам и парапетам на высоту до 600мм в 2-слоя с креплением прижимной планкой	м	11,000	Унифлекс ТКП	м2	норма					
				Унифлекс ТПП	м2	норма					
21	Смена отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной до 400мм	м	42,000	сталь оцинкованная 0,55мм	кг	норма					
22	Разборка примыканий к стенам и парапетам высотой до 600мм из рулонного материала в 2-слоя	м2	6,500								
23	Устройство примыканий к стенам и парапетам на высоту до 600мм в 2-слоя без фартука	м	11,000	Унифлекс ТПК	м2	норма	Подрядчик				
				Унифлекс ТПП	м2	норма					
24	Замена покрытия парапета из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной до 600мм	м.п.	11,000	сталь оцинкованная 0,55мм	кг	норма					
25	Ремонт кровли над осветителями		0,000								
26	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов (до 6 слоев)	м2	60,000							улица отм. +9.800	
27	Разборка стяжек из цементно-песчаного раствора толщиной до 30мм	м2	15,000								
28	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной до 30мм	м2	15,000	цемент.-песчаный раствор М150	м3	норма	Подрядчик				
29	Грунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой битумной эмульсией	м2	66,500	битумная эмульсия	кг	норма					
30	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2-слоя	м2	60,000	Унифлекс ТПК	м2	норма					
				Унифлекс ТПП	м2	норма					
31	Разборка примыканий к стенам и парапетам высотой до 600мм из рулонного материала в 2-слоя	м2	6,500								
32	Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором М150 (толщиной до 20мм)	м2	5,000	цемент.-песчаный раствор М150	м3	норма	Подрядчик				
33	Устройство примыканий к стенам и парапетам на высоту до 600мм в 2-слоя с креплением прижимной планкой	м	11,000	Унифлекс ТПК	м2	норма					
				Унифлекс ТПП	м2	норма					
34	Смена отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной до 400мм	м	11,000	сталь оцинкованная 0,55мм	кг	норма					

35	Уборка, погрузка, перевозка строительного мусора с утилизацией	т	10,700				механизмы Подрядчика
----	--	---	--------	--	--	--	----------------------

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ \_\_\_\_\_  
(должность)

" 15 " 12 2021 г.  
(дата)

  
(подпись)

Копосов А.С.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха №15 \_\_\_\_\_  
(должность)

" 15 " 12 2021 г.  
(дата)


  
(подпись)

Якимова Е.С.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ \_\_\_\_\_  
(должность)

" 15 " 12 2021 г.  
(дата)

  
(подпись)

Питиримова Т.Л.  
(расшифровка подписи)