

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 82  
 Наименование оборудования: СОЛЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175  
 Инвентарный номер оборудования: 21758  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: апрель 2022  
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:  
 Зам. главного механика  
 А.А. Зорин  
 "04" мая 2022 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22040017

на Замена металлоконструкций ограждений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82

Корпус: 175

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полукрытые площади

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж металлических ограждений и настила ПВХ.	т.	0,463					улица (высота до 4м)	
2	Изготовление монтаж ограждения из уголка	т.	0,261	Уголок стальной горячекатанный 50x50x5мм	т.	0.22814	Подрядчик		
				Уголок стальной горячекатанный 25x25x3мм	т.	0.033	Подрядчик		
3	Устройство настила из просечно-вытяжного листа (164 кг.) с усилением из оговла 50x50x5мм (37,4 кг.) с шагом 1 м.п.	т.	0,201	Просечно-вытяжной стальной лист ПВЛ-506	т.	0.164	Подрядчик		
				Уголок стальной горячекатанный 50x50x5мм	т.	0.0374	Подрядчик		
4	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	27,400	Нейтрализатор ржавчины	кг.	норма	Подрядчик		
5	Обезжиривание м/к	м2	27,400	Растворитель	кг.	норма	Подрядчик		
6	Огрунтовка м/к ХС-059 в один слой	м2	27,400	Грунтовка ХС-059	кг.	норма	Подрядчик		
7	Окрашивание м/к ХС-759 в два слоя	м2	27,400	Эмаль ХС-759	кг.	норма	Подрядчик		
8	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	27,400	Лак ХС-724	кг.	норма	Подрядчик		
9	Уборка, погрузка металлолома в а/самосвал с перевозкой до 7 км	т.	0,463						

## Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

## СОСТАВИЛ:

Ст. инженер ОГМ

(должность)

"04" мая 2022  
(дата)

Митных А.Д.

(расшифровка подписи)

## СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"04" 05 2022  
(дата)

Сабренов А.М.

(расшифровка подписи)

## СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"04" 05 2022  
(дата)

Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)