

на утверждени

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех ХЛФПодрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Колонна К-102 ВЭМ316.00.000ТПИнвентарный номер оборудования: 47242Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.102Начало работ: апрель 2021Окончание работ: май 2021

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"28" мая 2021 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010032***Разборка, сборка колонны К-102 (черт.П004.0123.00.000СБ)*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду150	фл.соед.	1
2	Демонтаж участка газохода ф630*12 на фланцевых соединениях 12X18N10T (масса~765кг) с отм.+16.0 на отм.0.0 9 для дальнейшего использования)	м	5,0
3	Демонтаж участка трубопровода ф108*4 В20 с отм +16.0 (для дальнейшего использования)	м	3,0
4	Демонтаж, монтаж крышки поз.10 диаметром 1800мм на фланцевом соединении массой 1710кг (с отм.+16.0 на 0.0 и обратно)	шт.	1
5	Демонтаж, монтаж царги поз.11 диаметром 1800 мм на фланцевом соединении массой 806кг (с отм.+16.0 на отм.0.0. и обратно)	шт.	1
6	Демонтаж, монтаж царги поз.4 диаметром 1800 мм на фланцевом соединении массой 1033кг (с отм.+16.0 на отм.0.0 и обратно)	шт.	1
7	Демонтаж, монтаж царги поз.2 диаметром 1800 мм на фланцевом соединении массой 728кг (с отм.+16.0 на отм.0.0 и обратно)	шт.	7
8	Демонтаж, монтаж решетки поз.6 диаметром 1800 мм массой 236кг (с отм.+16.0 на отм.0.0 и обратно)	шт.	1
9	Демонтаж, монтаж тарелки поз.7 диаметром 1800 мм массой 250кг (с отм.+16.0 на отм.0.0. и обратно)	шт.	1
10	Демонтаж, монтаж тарелки поз.8 диаметром 1800 мм массой 251кг (с отм.+16.0 на отм.0.0 и обратно)	шт.	6
11	Снятие и установка сифона поз.16 весом до 8кг	шт.	1
12	Монтаж участка газохода Дф630*12 12X18N10T (массой ~765кг) на фланцевом соединении с отм.0.0 на отм.+16.0 (материал б.у)	м	5,0
13	Монтаж участка трубопровода ф108*4 В20 на отм.+16.0 (материал б.у.)	м	3,0

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


_____ подпись


_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха


_____ подпись


_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

 - 29.01.21
_____ подпись


_____ Ф.И.О.