

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 28

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Аппарат закалочный реактора 1953-00.00.000СБ

Инвентарный номер оборудования: 47239

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б7-Р.701

Начало работ: май 2019

Окончание работ: июнь 2019

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"14" февраля 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020005

Ремонт футеровки реактор Р-701

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Работа в замкнутых сосудах

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж горелочных камней и футеровки 2 слоя от температурного шва выше на 1830мм (реактор Р-701)	м2	14,68
2	Демонтаж футеровки 2 слоя (кольцевые трещины по окружности в 4-х местах закалочной камеры Т-701)	м2	9,96
3	Кладка горелочных камней и футеровки в 2 слоя (реактор Р-701)	м2	14,68
4	Кладка футеровки в 2 слоя (закалочная камера Т-701)	м2	9,96

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер ОГМ

подпись

Копосов А.Е.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28

подпись

Омиров С.А.

Ф.И.О.

Механик цеха 28

подпись

Александров А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Болонкин М.И.

Ф.И.О.