

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 82

Подрядчик: Подрядная организация


Наименование оборудования: ТРУБОПРОВОД РАССОЛА ОТ 81 К.ДО К.175

Инвентарный номер оборудования: 21766

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ТРВХ-РАССОЛ175

Начало работ: апрель 2020

Окончание работ: апрель 2020


Зам. главного механика
П.В. Якимов
" 31 " апрель 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20010045

Замена прокладок трубопровода Ду500 рассола от корп.175 до корп.82


наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полуоткрытые площади

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Изготовление прокладок Ду500 из ПОН s=4мм	шт.	6,000
2	Срезка головок болтов, гаек М20 на трубопроводе, выбивка болтов	шт.	50,000
3	Резка абразивная фланцев Ду500 "накидных" на трубопроводе, на две части.	шт.	8,000
4	Резка абразивная новых фланцев Ду500 "накидных" на две части, снятие фасок - для монтажа	шт.	8,000
5	Монтаж "накидных" фланцев на трубопроводе Ду500 с применением эл. сварки для сварки двух частей.	шт.	8,000
6	Замена прокладок на трубопроводе Ду500 с заменой болтов М20 (16 шт. на одном соединении). Болты должны быть полностью промазаны "солидолом жировым"	шт.	6,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

подпись

Ф.И.О.