

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: РФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 15  
 Наименование оборудования: ХОЗВОДОПРОВОД  
 Инвентарный номер оборудования: 38569  
 Принадлежность объекту ИФС:  
 Начало работ: октябрь 2021  
 Окончание работ: октябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " 2021 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21080008

на Ремонт колодцев ХВ №267, №343

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 15Корпус: 139, 145Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ХВ-267								
2	Разборка бетонного основания дороги и обетонирования люка В20	м3	0,800					улица, отм. 0.000м	
3	Демонтаж чугунного люка с обоймой Д=650мм с сохранением	шт	1,000						
4	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,250						
5	Кирпичная кладка горловин колодца	м3	0,250	кирпич 250x125x65 М100 (керамический, полнотельный)	шт	норма	Подрядчик		
				раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
6	Монтаж существующего чугунного люка с обоймой Д=650мм	шт	1,000						
7	Устройство бетонного основания дороги	м3	0,800	бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
8	ХВ-343								
9	Разборка бетонного основания дороги и обетонирования люка В20	м3	2,400					улица, отм. 0.000м	
10	Демонтаж чугунного люка с обоймой Д=650мм с сохранением	шт	1,000						
11	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,150						
12	Кирпичная кладка горловин колодца	м3	0,150	кирпич 250x125x65 М100 (керамический, полнотельный)	шт	норма	Подрядчик		
				раствор М50	м3	норма	Подрядчик		

13	Монтаж существующего чугунного люка с обоймой Д=650мм	шт	1,000						
14	Устройство бетонного основания дороги с армированием	м3	2,400	бетон В20 сетка 200x200x10	м3 кг	норма 74	Подрядчик Подрядчик		
15	Уборка, погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 38 км с утилизацией	т	8,000						механизмы Подрядчика
16	Откачка воды из колодцев	м3	2,000						механизмы Подрядчика
17	Очистка камеры колодцев от мусора	м3	0,300						

**Примечания:**

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

(должность)

"20" 08 2021 г.  
(дата)

(подпись)

Копсов А.С.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха №15

(должность)

"23" 08 2021 г.  
(дата)

(подпись)

Гусев С.А.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

(должность)

"20" 08 2021 г.  
(дата)

(подпись)

Питиримова Т.Л.  
(расшифровка подписи)