

Функционал:
Фонд:
Затраты:
Заказчик:
Наименование оборудования:
Инвентарный номер оборудования:
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ:
Окончание работ:

ОГМ ОБ
ОТ
ТР
Цех 2
КОРПУС N2
21469
ГПКЧ-027-K002-BPC02-П.2

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"20" 01 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22010018

на Восстановление воздуховодов на системе вентиляции РС-2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 2

Корпус: 2

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Монтаж вентилятора поз.РС-2/1,2	шт.	2,000	Вентилятор Ц 14-46 №4 пр.вр. 5,5кВт, 1450 об/мин.	шт.	2	Заказчик		
				Мягкая вставка из брезента	шт.	4	Подрядчик		
2	Установка элементов каркаса: из брусев	м3	0,45	Брус Деревянный 150х150	м.п.	20	Подрядчик		
3	Монтаж вентиляции стальной (s-1мм) сварной на фланцевом соединении d=440мм	м2	7,630	Воздуховод ф440 L=2000мм	шт.	1	Подрядчик		
				Воздуховод ф440 L=350мм	шт.	1	Подрядчик		
				Воздуховод ф440 L=400мм	шт.	1	Подрядчик		
				Отвод 90гр. ф440 R=D	шт.	3	Подрядчик		
4	Монтаж вентиляции стальной (s-1мм) сварной на фланцевом соединении d=400мм	м2	5,670	Воздуховод 400х400 L=500мм	шт.	1	Подрядчик		Учесть необходимость при монтаже вырезать отверстия в воздуховодах и завести через них сдувки (труба Д89 - 5 шт. и труба Д38 - 1 шт. существующие).
				Переход (400х400)/ф440 L=450мм	шт.	1	Подрядчик		
				Переход (280х280)/ф400 L=300мм	шт.	2	Подрядчик		
				Тройник (400х400)/(400х400)/ф400 Lвоздуховода=0мм, Lврезки=280мм	шт.	2	Подрядчик		
				Заглушка из листа стального s=1мм. к воздуховоду 400х400	шт.	1	Подрядчик		

				Клапан обратный искробезопасный Ду400 типа АЗЕ 028.000-04 по серии .904-18 вып.1	шт.	2	Подрядчик	улица. кровля отм.+8,0 (высота до 5м)
5	Монтаж вентиляции стальной (s-1мм) сварной на фланцевом соединении d=375мм	м2	1,780	Воздуховод ф375 L=1100мм	шт.	1	Подрядчик	
				Переход ф400/ф375 L=300мм	шт.	1	Подрядчик	
6	Демонтаж вентиляции стальной на фланцевом соединении d=440мм (в утиль)	м2	7,630					
7	Демонтаж вентиляции стальной на фланцевом соединении d=400мм (в утиль)	м2	5,670					
8	Обеспыливание наружной стороны элементов вентилиции	м2	18,000					
9	Обезжиривание наружной стороны элементов вентилиции	м2	18,000	Обезжириватель (ацетон или растворитель 646) и ветошь	кг	норма	Подрядчик	
10	Обработка нейтрализатором ржавчины (СФ-1) наружной стороны элементов вентилиции	м2	18,000	Преобразователь СФ-1	кг	норма	Подрядчик	
11	Окраска наружной стороны элементов вентилиции	м2	18,000	ХС-059 1слой + ХС 759 3слоя + ХС 724 1слой.	шт.	норма	Подрядчик	
12	Демонтаж вентиляции стальной на фланцевом соединении d=375мм (в утиль)	м2	1,780					
13	Демонтаж вентилятора поз.РС-2/1,2 с рамой из бруса 150x150мм (в утиль) (общий вес ≈ 0,5т)	шт.	2,000					

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

(должность)

"20" 01 2022г.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"20" 01 2022г.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"20" 01 2022г.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)