

Заказчик:
Начало работ:
Окончание работ:

ОГЭ
01.12.2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 313

Монтаж резервной кабельной линии напряжением 380В от ЩУ до электроподстанции расстойного насоса в корпусе 34
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АКТ от 10.03.2021 №09-27/3 "расследования причин отключения электроподстанции расстойного насоса поз.313 корп.34"

Работы планируется выполнять силами: Подрядной организации

Условия труда в зоне производства работ:

работа на высоте

временные

№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоев)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти		Комплектация ТМЦ (подрядник/заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка привоза работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (марка)	Ед. изм.			
1	Демонтаж стекла из оконного проема для прокладки кабеля	м2	1,45	Консоль ВВР4130NDZ	шт	45	улица (высота до 3,0м)	размер стекла 570х1270 (двойное остекление)
2	Монтаж кабельной трассы	шт	3	Шайба М12 крутовая DIN9021	шт	3	в помещении (высота до 3,0м)	
				Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М12	шт	6	в помещении (высота до 3,0м)	
				Шпилька М12	шт	3	в помещении	
				Дюбель перфорированный 50х150х3000	шт	1	в помещении (высота до 3,0м)	
3	Прокладка кабеля по вновь смонтированной кабельной трассе	шт	3	Анкер стандартный с болтом М10 код СМ431060 ДКС	шт	90	в помещении	
				Швеллер перфорированный К-225 оп. 80х40х2000	шт	15	по улице (высота до 3,0м)	
				Кабель ВВГнг-LS 4х1,50	шт	83,75	в помещении (высота до 3,0м)	
4	Прокладка кабеля в трубе	м	1	Хомут кабельный Хнг 4,8х450 УНН31-Д048-450-100	шт	1	по улице (высота до 3,0м)	
				Кабель ВВГнг-LS 4х1,50	м	1	в помещении (высота до 3,0м)	
5	Монтаж муфт концевых	шт	2	Муфта концевая 4ПТГнг-1,50/240 (Б)нг-LS	шт	2	в помещении (высота до 3,0м)	
				Кабель ВВГнг-LS 4х1,50	м	20,25	в помещении (-0,300м)	размеры бетонного лотка 1000х300мм
6	Заделка отверстий в окнах поликарбонатом	м2	1,47	Поликарбонат толщиной 4мм (прозрачный) 575х1275	шт	2	по улице (высота до 3,0м)	

Примечание:
Для выполнения работ необходимо предоставить Парусник, за исключением аксиальной. Указывать в табличной части ведомости дефектов. Все материалы, необходимые для выполнения работ предоставляется Парусник, за исключением шпильки. Указывать в табличной части ведомости дефектов. Шифр чертежа (проект), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, присылать в строке «Примечание».

Составили:
Начальник цеха №5
Энергетик цеха
Сметчик УЭБ

"07" 10 2021г.
"07" 10 2021г.
"07" 10 2021г.

(подпись)
(подпись)
(подпись)

С.Л. Куликов
Д.А. Сычев
Т.Л. Питримова