

Функционал: ОГМ ОБ
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 82
Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 31 " 01 2019 г.

Наименование оборудования: ЛИНИЯ АРТЕЗИАНСКОЙ ВОДЫ ОТ 49 К-СА ДО 82К-СА

Инвентарный номер оборудования: 21687

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-П.101.1

Начало работ: апрель 2019

Окончание работ: июнь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010030

Замена коллектора подачи артезианской воды на охлаждение холодильника поз.101


наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение трубопровода ф133*6 (резка)	стык (место)	1,000
2	Разболтить фланцевое соединение Ду125	фл. соед.	3,000
3	Разболтить фланцевое соединение Ду100мм	фл. соед.	1,000
4	Демонтаж трубопровода ф133*6 (арматура: Ду-125мм - 8шт; Ду-100мм - 1шт; Ду-80мм - 4шт, отдельному демонтажу не подлежит).	м.	87,000
5	Отсоединение от оборудования Ду-200мм.	фл. соед.	2,000
6	Выполнить работы по изготовлению и монтажу трубопроводов согласно УПР 1860-82-82-ТК		0,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82



подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.