

на утверждении

Функционал: ОГМ ЗИС  
Фонд: РФ  
Затраты: ТР  
Заказчик: Цех 15  
Подрядчик: Подрядная организация

**УТВЕРЖДАЮ:**

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 15 " 05 2020 г.

Наименование оборудования: НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СО СКЛАД. РЕАГЕНТОВ КОРПУС 15  
Инвентарный номер оборудования: 40844  
Принадлежность объекту IFS:  
Начало работ: июнь 2020  
Окончание работ: сентябрь 2020

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20040045

Ремонт кирпичной кладки наружной стены корпуса №15 (западная сторона)


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м, работа с подмостей, лесов, люлек

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка кирпичной кладки стен	м3	3,8
2	Кладка отдельных участков стен с армированием и установкой анкерных изделий из кирпича М150 (ширина ремонтного участка 10м, высота здания 12м)	м3	9,0
3	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку в автотранспорт, перевозку мусора		

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ



подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 15



подпись

Гусев С.А.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ



подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.