

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 15
Наименование оборудования: Сеть оборотного водоснабжения
Инвентарный номер оборудования: 44499
Принадлежность объекту ИFS:
Начало работ: август 2022
Окончание работ: октябрь 2022

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. главного механика
А.А. Зорин
2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22060010

на Ремонт колодца сети оборотного водоснабжения ОВ-22

Основание: (наименование работ и затрат, наименование объекта) Цех: 15 Корпус: 15

Работы планируются выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортament, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Ед. изм.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Колодец ОВ-22									
2	Демонтаж метал.листа 30мм размер 1,2х1,3 с земли*	т	0,367							* Листом закрыт осуществляющий люк, демонтаж без резки на части
3	Демонтаж люка с обоймой Д=750мм (с сохранением)	шт	1,000							
4	Разборка бетонного основания дороги (бетон В20)	м3	3,200							
5	Разборка грунта 2 категории	м3	1,000							
6	Разборка кирпичной кладки камеры колодца	м3	1,500							
7	Кирпичная кладка камеры колодца	м3	1,500	Кирпич керамический, полнотелый 250х125х65, М100	шт	норма		Подрядчик		
8	Укладка плит перекрытия камеры (размер камеры колодца 3х3м)	шт	2,000	Раствор М50	м3	норма		Подрядчик		
9	Засыпка пазух, устройство песчанного основания 100мм	м3	1,000	Плита перекрытия с отверстием размер ПО-5 1,5х3м	шт	2		Подрядчик	улица, отм. 0.00м	
10	Монтаж существующего люка с обоймой Д=750мм	шт	1,000	Песок средней крупности	м3	норма		Подрядчик		
11	Монтаж нового чугунного люка Д=750мм	шт	1,000	люк с обоймой Т(С250)	шт	1		Подрядчик		
12	Устройство бетонного основания дороги с армированием	м3	3,200	Бетон В20	м3	норма		Подрядчик		
				Сталь арматурная АIII Д=12мм	кг	50,0		Подрядчик		

13	Уборка, погрузка, перевозка строительного мусора на расстояние до 38 км	Т	6,000				машин/механизмы Подрядчика
----	---	---	-------	--	--	--	-------------------------------

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Заказчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов. Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов. Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ (ЗиС) _____ (должность) _____ " " 20 ____ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха №15 _____ (должность) _____ " " 20 ____ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ _____ (должность) _____ "30" 06 2023 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)