

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 108
 Наименование оборудования: КОРПУС 171 КИП А
 Инвентарный номер оборудования: 40777
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: июнь 2022
 Окончание работ: сентябрь 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика
 _____ А.А. Зорин
 " " _____ 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22020013

на Замена дверных блоков на противопожарные

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 108

Корпус: 171

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание		
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Помещение №202									
2	Демонтаж металлического дверного блока с коробкой (размер проема по откосам 0,96x2,1м)	шт	1,000					в помещении	демонтаж выполнить с сохранением дв.блока	
3	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 0,96x2,1м*)	шт	1,000	металлический дверной блок противопожарный	шт	1	Подрядчик		механизмы Подрядчика	
4	Установка дверного доводчика	шт	1,000	доводчик дверной	шт	1				
5	Огрунтовка дверных откосов за 2 раза	м2	1,500	грунтовка Cerasit CT17 или аналог	л	норма				
6	Штукатурка дверных откосов толщиной до 20мм	м2	1,500	штукатурка гипсовая Knauf Rotband или аналог	кг	норма				
7	Шпатлевка дверных откосов за 2 раза	м2	1,500	шпатлевка Vetonit или аналог	кг	норма				
8	Окраска дверных откосов за 2 раза	м2	1,500	краска водоэмульсионная	кг	норма				
9	Ремонт цементной стяжки порога (толщиной до 20мм)	м2	0,140	цемен. песчан. раствор М150	м3	норма				
10	Двери в проемах лестничных клеток									
11	Демонтаж ПВХ двупольного дверного блока с коробкой (размер проема по откосам 1,35x2,1м)	шт	1,000							демонтаж выполнить с сохранением дв.блока
12	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с остеклением, пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 1,35x2,1м*)	шт	1,000	металлический двупольный дверной блок противопожарный с остеклением	шт	1	Подрядчик			

13	Демонтаж ПВХ двупольного дверного блока с коробкой (размер проема по откосам 1,36x2,06м)	шт	1,000										демонтаж выполнить с сохранением дв.блока
14	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с остеклением, пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 1,36x2,06м*)	шт	1,000	металлический двупольный дверной блок противопожарный с остеклением	шт	1	Подрядчик	в помещении					механизмы Подрядчика
15	Установка дверных доводчиков	шт	2,000	доводчик дверной	шт	2							
16	Огрунтовка дверных откосов за 2 раза	м2	4,300	грунтовка Cerasit CT17 или аналог	л	норма							
17	Штукатурка дверных откосов толщиной до 20мм	м2	4,300	штукатурка гипсовая Knauf Rotband или аналог	кг	норма							
18	Шпатлевка дверных откосов за 2 раза	м2	4,300	шпатлевка Vetonit или аналог	кг	норма							
19	Окраска дверных откосов за 2 раза	м2	4,300	краска водоэмульсионная	кг	норма							
20	Ремонт цементной стяжки порога (толщиной до 20мм)	м2	0,350	цемен. песчан. раствор M150	м3	норма							
21	Помещение №219												
22	Демонтаж металлического дверного блока с коробкой (размер проема по откосам 0,97x2,12м)	шт	1,000				Подрядчик	в помещении					демонтаж выполнить с сохранением дв.блока
23	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 0,97x2,12м*)	шт	1,000	металлический дверной блок противопожарный	шт	1							
24	Установка дверного доводчика	шт	1,000	доводчик дверной	шт	1							
25	Огрунтовка дверных откосов за 2 раза	м2	1,500	грунтовка Cerasit CT17 или аналог	л	норма							
26	Штукатурка дверных откосов толщиной до 20мм	м2	1,500	штукатурка гипсовая Knauf Rotband или аналог	кг	норма							
27	Шпатлевка дверных откосов за 2 раза	м2	1,500	шпатлевка Vetonit или аналог	кг	норма							
28	Окраска дверных откосов за 2 раза	м2	1,500	краска водоэмульсионная	кг	норма							
29	Ремонт цементной стяжки порога (толщиной до 20мм)	м2	0,140	цемен. песчан. раствор M150	м3	норма							
30	Покрасочная камера												
31	Демонтаж деревянного двупольного дверного блока с коробкой (размер проема по откосам 1,51x2,38м)	шт	1,000				Подрядчик	в помещении					механизмы Подрядчика
32	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 1,51x2,38м*)	шт	1,000	металлический двупольный дверной блок противопожарный	шт	1							
33	Демонтаж деревянного двупольного дверного блока с коробкой (размер проема по откосам 1,46x2,4м)	шт	1,000										
34	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 1,46x2,4м*)	шт	1,000	металлический двупольный дверной блок противопожарный	шт	1							
35	Демонтаж деревянного двупольного дверного блока с коробкой (размер проема по откосам 1,45x2,38м)	шт	1,000										
36	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 1,45x2,38м*)	шт	1,000	металлический двупольный дверной блок противопожарный	шт	1							
37	Установка дверных доводчиков	шт	3,000	доводчик дверной	шт	3							
38	Огрунтовка дверных откосов за 2 раза	м2	3,650	грунтовка Cerasit CT17 или аналог	л	норма							

39	Штукатурка дверных откосов толщиной до 20мм	м2	3,650	штукатурка гипсовая Knauf Rotband или аналог	кг	норма	Подрядчик	
40	Шпатлевка дверных откосов за 2 раза	м2	3,650	шпатлевка Vetoniit или аналог	кг	норма		
41	Окраска дверных откосов за 2 раза	м2	3,650	краска вододисперсионная	кг	норма		
42	Ремонт цементной стяжки порога (толщиной до 20мм)	м2	0,600	цемен. песчан. раствор М150	м3	норма		
43	Уборка, погрузка, перевозка строительного мусора а/транспортом на расстояние до 35км	т	0,750					механизмы Подрядчика
44	*Размер противопожарных дверных блоков, сторону открывания и соотношение открывания полотен (у двупольных дверных блоков) уточнить по месту							

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

(должность)

" " 20 г.
(дата)

(подпись)

Копосов А.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха №108

(должность)

" " 20 г.
(дата)

(подпись)

Юминов М.В.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

" 17 " 03 2020 г.
(дата)

(подпись)

Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)