

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 15  
 Наименование оборудования: Фекальная канализация  
 Инвентарный номер оборудования: 44509  
 Принадлежность объекту ИFS:  
 Начало работ: август 2022  
 Окончание работ: октябрь 2022

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22060011**

на Ремонт колодцев ХФК №№1004, 694, 949, 951, 952

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: \_\_\_\_\_ (цифр проекта, пункт плана работ или др.) Цех: 15 Корпус: 15

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

УТВЕРЖДАЮ:  
 Зам. Главного механика  
 А.А. Зорин  
 " " " 2022 г.

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортмент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ХФК №1004	м3	1,000						
2	Разработка грунта 2 категории	шт	1,000						
3	Корчевка пней	шт	1,000						
4	Демонтаж люка с обоймой Д=750мм (с сохранением)	шт	1,000						
5	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,300						
6	Кирпичная кладка горловины колодца	м3	0,300	Кирпич керамический, полнотелый 250x125x65, М100	шт	норма	Подрядчик		
7	Устройство песчанного основания 100мм	м3	0,250	Раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
8	Монтаж существующего люка с обоймой Д=750мм	шт	1,000	Песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
9	Устройство бетонного основания	м3	0,400	Бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
10	ХФК №694								
11	Демонтаж люка с обоймой Д=650мм (с сохранением)	шт	1,000						
12	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,300						
13	Кирпичная кладка горловины колодца	м3	0,300	Кирпич керамический, полнотелый 250x125x65, М100	шт	норма	Подрядчик		
14	Монтаж существующего люка с обоймой Д=650мм	шт	1,000	Раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
15	Устройство песчанного основания 100мм	м3	0,200	Песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
16	Устройство бетонного основания горловины люка	м3	0,400	Бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
17	ХФК №949								
18	Разборка бетонного основания дороги (бетон В20)	м3	0,400						

	Демонтаж люка с обоймой D=650мм (с сохранением)	шт	1,000						
	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,300						
21	Кирпичная кладка горловины колодца	м3	0,300	Кирпич керамический, полнотелый 250x125x65, М100 Раствор М50	шт	норма	Подрядчик		
22	Монтаж существующего люка с обоймой D=650мм	шт	1,000						
23	Устройство песчанного основания 100мм	м3	0,200	Песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
24	Устройство бетонного основания дороги	м3	0,400	Бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
25	<b>ХФК №951</b>								
26	Разборка бетонного основания дороги (бетон В20)	м3	0,400						
27	Демонтаж люка с обоймой D=650мм (с сохранением)	шт	1,000						
28	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,300						
29	Кирпичная кладка горловины колодца	м3	0,300	Кирпич керамический, полнотелый 250x125x65, М100 Раствор М50	шт	норма	Подрядчик		
30	Монтаж существующего люка с обоймой D=650мм	шт	1,000						
31	Устройство песчанного основания 100мм	м3	0,200	Песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
32	Устройство бетонного основания дороги	м3	0,400	Бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
33	<b>ХФК №952</b>								
34	Разборка бетонного основания дороги (бетон В20)	м3	0,400						
35	Разработка грунта 2 категории с обратной засыпкой	м3	1,500						
36	Демонтаж люка с обоймой D=650мм (с сохранением)	шт	1,000						
37	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,300						
38	Кирпичная кладка горловины колодца	м3	0,300	Кирпич керамический, полнотелый 250x125x65, М100 Раствор М50	шт	норма	Подрядчик		
39	Монтаж существующего люка с обоймой D=650мм	шт	1,000						
40	Устройство песчанного основания 100мм	м3	0,200	Песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
41	Устройство бетонного основания дороги	м3	0,400	Бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
42	<b>ХФК №953</b>								
43	Разборка бетонного основания дороги (бетон В20)	м3	0,400						
44	Разработка грунта 2 категории с обратной засыпкой	м3	1,500						
45	Демонтаж люка с обоймой D=750мм (с сохранением)	шт	1,000						
46	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,300						
47	Кирпичная кладка горловины колодца	м3	0,300	Кирпич керамический, полнотелый 250x125x65, М100 Раствор М50	шт	норма	Подрядчик		
48	Монтаж существующего люка с обоймой D=750мм	шт	1,000						
49	Устройство песчанного основания 100мм	м3	0,200	Песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
50	Устройство бетонного основания	м3	0,400	Бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
51	Уборка, погрузка, перевозка строительного мусора на расстояние до 38 км	т	7,100						машины/механизмы Подрядчика

улица, отм. 0.00м

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ (Зис)

(должность)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха №15

(должность)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

(должность)

" " " 20 г.

(дата)

" " " 20 г.

(дата)

"30" 06 2022 г.

(дата)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

КОГОСОВ А.С.

(расшифровка подписи)

ЯКИМОВА Е.С.

(расшифровка подписи)

ПИТИРИМОВА Т.С.

(расшифровка подписи)