

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"17" август 2018 г.

Наименование оборудования: КОРПУС 50
 Инвентарный номер оборудования: 21570
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: май 2018
 Окончание работ: сентябрь 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18040031

Ремонт рулонной кровли над АБЧ (h=6 м)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов (9 слоев)	м2	180,000
2	Разборка цем.-песч. стяжки кровли толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	18,000
3	Устройство цем.-песч. стяжки кровли толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	18,000
4	Огрунтовка основания из раствора битумной эмульсией	м2	18,000
5	Устройство кровли из наплавляемых материалов (линокром) в 2 слоя	м2	180,000
6	Разборка примыкания к стенам высотой до 400 мм из рулонного материала (6 слоев)	пм	31,500
7	Разборка примыкания к парапету шириной 380 мм высотой 300 мм, примыкание оклеено по верху парапета	пм	6,800
8	Устройство примыкания к стенам высотой до 600 мм из линокрома в 2 слоя с креплением прижимной рейкой или фартуками из оцинкованной стали с заделкой швов герметиком	пм	31,500
9	Устройство примыкания к парапету высотой 300 мм, с оклейкой верха парапета из линокрома в 2 слоя	пм	6,800
10	Оклейка фундаментов из шпал разм. 0,3x0,9x0,2(h) м линокромом в 2 слоя	шт	3,000
11	Оклейка фундаментов из шпал разм. 0,7x2,7x0,2(h) м линокромом в 2 слоя	шт	1,000
12	Оклейка стоек линокромом в 2слоя на высоту до 200 мм из уголка 50x50x5	шт	4,000
13	Оклейка стоек линокромом в 2слоя на высоту до 200 мм из уголка 63x63x5	шт	2,000
14	Устройство примыкания из линокрома в 2 слоя к трубопроводу диаметром 60 мм на высоту до 200 мм	шт	1,000
15	То же, диаметром до 120 мм	шт	1,000
16	То же, диаметром до 300 мм	шт	1,000
17	Оклейка фундаментов из шпал разм. 0,52x1,7x0,2(h) м линокромом в 2 слоя	шт	1,000
18	Замена карнизных свесов шириной до 500 мм из оцинкованной стали	пм	24,500
19	Разборка кирпичной кладки парапета из глиняного кирпича	м3	0,800
20	Кирпичная кладка парапета толщ. 380 мм из глиняного кирпича	м3	0,800

21	Очистка кровли от строительного мусора с погрузкой в а/самосвал экск. 0,5 м3, перевозкой до 15км и его утилизацией	Т	9,200
----	--	---	-------

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



Гуснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха-82



подпись

Сабреков А.М.


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ



подпись



Ф.И.О.

№ п/п	Единица измерения	Наименование работ	Единица измерения
1	м	Очистка кровли от строительного мусора с погрузкой в а/самосвал экск. 0,5 м3, перевозкой до 15км и его утилизацией	м
2	м		м
3	м		м
4	м		м
5	м		м
6	м		м
7	м		м
8	м		м
9	м		м
10	м		м
11	м		м
12	м		м
13	м		м
14	м		м
15	м		м
16	м		м
17	м		м
18	м		м
19	м		м
20	м		м
21	м		м
22	м		м
23	м		м
24	м		м
25	м		м
26	м		м
27	м		м
28	м		м
29	м		м
30	м		м
31	м		м
32	м		м
33	м		м
34	м		м
35	м		м
36	м		м
37	м		м
38	м		м
39	м		м
40	м		м
41	м		м
42	м		м
43	м		м
44	м		м
45	м		м
46	м		м
47	м		м
48	м		м
49	м		м
50	м		м
51	м		м
52	м		м
53	м		м
54	м		м
55	м		м
56	м		м
57	м		м
58	м		м
59	м		м
60	м		м
61	м		м
62	м		м
63	м		м
64	м		м
65	м		м
66	м		м
67	м		м
68	м		м
69	м		м
70	м		м
71	м		м
72	м		м
73	м		м
74	м		м
75	м		м
76	м		м
77	м		м
78	м		м
79	м		м
80	м		м
81	м		м
82	м		м
83	м		м
84	м		м
85	м		м
86	м		м
87	м		м
88	м		м
89	м		м
90	м		м
91	м		м
92	м		м
93	м		м
94	м		м
95	м		м
96	м		м
97	м		м
98	м		м
99	м		м
100	м		м