

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"16" мая 2021 г.Наименование оборудования: Коллектор хлораналитный стеклопластиковый 3 серияИнвентарный номер оборудования: 46213Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-ХАК3Начало работ: апрель 2021Окончание работ: апрель 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010009/1****Замена катушек на участке от 127/64 до 151 аппарата**

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Изготовление и демонтаж старых с монтажом новых стеклопластиковых элементов коллектора (материал Подрядчика):		
2	Катушка Ду500 L=400мм (черт.П094.0067.00.000-04)	шт.	2,000
3	Катушка Ду500 L=300мм (черт.П094.0067.00.000-03)	шт.	1,000
4	Катушка Ду500 (Эксцентрическая) L=1100мм (черт.П094.0069.00.000)	шт.	1,000
5	Катушка Ду500 L=1390мм (черт.П094.0067.00.000-05)	шт.	1,000
6	Тройник Ду500/500 L=1320мм (черт.П094.0134.00.000-03)	шт.	1,000
7	Тройник Ду500/500 L=1680мм (черт.П094.0134.00.000-02)	шт.	1,000
8	Тройник Ду500/250 L=3120мм (черт.П094.0134.00.000-01)	шт.	1,000
9	Демонтаж с последующим монтажом стеклопластиковых заглушек 1-500-10 по типу АТК 24.200-02-90 (б/у)	шт.	2,000
10	Изготовление прокладок А-500-10 ТМКЩ s=10мм (ГОСТ 15180-86)	шт.	13,000
11	Изготовление прокладок А-80-10 ТМКЩ s=10мм (ГОСТ 15180-86)	шт.	1,000
12	Изготовление прокладок А-250-10 ТМКЩ s=10мм (ГОСТ 15180-86)	шт.	1,000
13	Провести гидроиспытания наливом	опер.	1,000

СОСТАВИЛ:


Механик цеха


 подпись


 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика


 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха


 подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ


 подпись

Ф.И.О.


 Ф.И.О.
 Аметова Т.С.