

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 1 У4-КА 175
 Инвентарный номер оборудования: 21757
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: декабрь 2021
 Окончание работ: март 2022

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21100019

на Замена металлоконструкций ограждений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82

Корпус: 175

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полукрытые площади

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж металлических ограждений и настила ПВХ.	т.	0,550					улица (высота до 4м)	
2	Изготовление монтаж ограждения из уголка	т.	0,633	Уголок стальной горячекатанный 50х50х5мм	т.	0.563	Подрядчик		
				Уголок стальной горячекатанный 25х25х3мм	т.	0.07	Подрядчик		
3	Устройство настила из просечно-вытяжного листа (471 кг.) с усилением из оговка 50х50х5мм (114 кг.) с шагом 1 м.п.	т.	0,586	Просечно-вытяжной стальной лист ПВЛ-506	т.	0.471	Подрядчик		
				Уголок стальной горячекатанный 50х50х5мм	т.	0.114	Подрядчик		
4	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	72,000	Нейтрализатор ржавчины	кг.	норма	Подрядчик		
5	Обезжиривание м/к	м2	72,000	Растворитель	кг.	Норма	Подрядчик		
6	Огрунтовка м/к ХС-059 в один слоя	м2	72,000	Грунтовка ХС-059	кг.	Норма	Подрядчик		
7	Окрашивание м/к ХС-759 в два слоя	м2	72,000	Эмаль ХС-759	кг.	норма	Подрядчик		
8	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	72,000	Лак ХС-724	кг.	Норма	Подрядчик		
9	Уборка, погрузка металлолома в а/самосвал с перевозкой до 7 км	т.	0,550						
10	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 7 км	т.	0,000						

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.
Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.
Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Ст. инженер ОГМ
(должность)

"06" ноября 2021 г.
(дата)

(подпись)

А.Л. Мутных
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха
(должность)

"06" 11 2021 г.
(дата)

(подпись)

А.М. Сабреков
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ
(должность)

"08" 11 2021 г.
(дата)

(подпись)

Т.Л. Питиримова
(расшифровка подписи)