

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех ХЛФПодрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Колонна К-101 ВЭМ315.00.000ТПИнвентарный номер оборудования: 47267Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.101Начало работ: апрель 2021Окончание работ: май 2021

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 21 " апрель 2021 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010020****Разборка колонны К-101**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка.

В качестве справочной информации использовать чертеж №П004.0121.00.000СБ

| №/№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | Единица измерения | Количество |
|------------|--|----------------------|------------|
| 1 | Отсоединение трубопроводов от аппарата: | | |
| | Ду65 | фл.соед. | 6 |
| | Ду100 | фл.соед. | 1 |
| | Ду125 | фл.соед. | 1 |
| | Ду150 | фл.соед. | 7 |
| | Ду250 | фл.соед. | 2 |
| | Ду500 | фл.соед. | 2 |
| 2 | Разборка фланцевых соединений (между царгами) Ду1800 | фл.соед. | 10 |
| 3 | Разборка фланцевых соединений (между царгами) Ду2000 | фл.соед. | 6 |
| 4 | Демонтаж крышки (поз. 20,21,22) массой 2584 с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0. | шт. | 1 |
| 5 | Демонтаж царги (поз.17) массой 1175кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж царги с решеткой (поз.16,24) массой 1365кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 7 | Демонтаж царги (поз.15) массой 918кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 8 | Демонтаж царги с тарелкой (поз.14.31) массой 1423 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 9 | Демонтаж царги с тарелкой (поз.13,30) массой 1410 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 10 | Демонтаж царги с полупроходной тарелкой (поз.12,32) массой 1365 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 11 | Демонтаж царги (поз.11) массой 930 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 12 | Демонтаж царги с тарелкой (поз.10,29) массой 1411кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 13 | Демонтаж царги с тарелкой (поз.9,28) массой 1385 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 14 | Демонтаж царги с полупроходной тарелкой (поз.8,32) массой 1170 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 15 | Демонтаж царги (поз.7) массой 1280 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 16 | Демонтаж царги (поз.6) массой 976кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 17 | Демонтаж царг с тарелками (поз.5,26,27) массой 1481 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 2 |
| 18 | Демонтаж царги с тарелкой (поз.4,26) массой 974 кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 19 | Демонтаж тарелки распределительной (поз.25) массой 210кг с отм.+24.0 при помощи крана на 0.0 | шт. | 1 |
| 20 | Установка и снятие тали г/п 2.0 | шт. | 3 |

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха



подпись




Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

 21.01.2021

подпись



Ф.И.О.