

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 15
 Наименование оборудования: Промливневая канализация
 Инвентарный номер оборудования: 44510
 Принадлежность объекту ИFS:
 Начало работ: октябрь 2021
 Окончание работ: октябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21080009

на Ремонт колодцев ПЛК №284, №288

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 15Корпус: 145Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПЛК №284								
2	Разборка бетонного основания дороги и обетонирования люка (бетон В20)	м3	0,500					улица, отм. 0.000м	
3	Демонтаж люка с обоймой Д=700мм с сохранением	шт	1,000						
4	Разборка кирпичной кладки камеры колодца	м3	0,200						
5	Кирпичной кладки камеры колодца	м3	0,200	кирпич 250x125x65, М100 (керамический, полнотелый)	шт	норма	Подрядчик		
				раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
6	Монтаж существующего люка с обоймой Д=700мм	шт	1,000						
7	Устройство бетонного основания дороги	м3	0,500	бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
8	ПЛК №288								
9	Разборка бетонного основания дороги и обетонирования люка (бетон В20)	м3	0,500					улица, отм. 0.000м	
10	Демонтаж люка с обоймой Д=750мм	шт	1,000						
11	Разборка кирпичной кладки камеры колодца	м3	0,700						
12	Кирпичная кладка камеры колодца	м3	0,700	кирпич 250x125x65, М100 (керамический, полнотелый)	шт	норма	Подрядчик		
				раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
13	Установка плиты покрытия колодца	шт	1,000	ПП 10	шт	1	Подрядчик		
14	Установка чугунного люка	шт	1,000	люк Т (С250)	шт	1	Подрядчик		
15	Устройство бетонного основания дороги	м3	0,500	бетон В20	м3	норма	Подрядчик		

16	Уборка, погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 38 км с утилизацией	т	3,700							механизмы Подрядчика
17	Откачка воды из колодцев	м3	2,000							механизмы Подрядчика
18	Очистка камеры колодцев от мусора	м3	0,300							

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

(должность)

" 20 " 08 2021 г.

(дата)

(подпись)

Копосов А.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха №15

(должность)

" 23 " 08 2021 г.

(дата)

(подпись)

Гусев С.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

" 20 " 08 2021 г.

(дата)

(подпись)

Питиримова Т.С.

(расшифровка подписи)

(This area contains a very faint and illegible grid table, likely a ledger or detailed report table.)