

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех ХЛФ

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ХОЛОДИЛЬНИК 1000ХНГ-0,6-0.6-М25-25Г-6-2-У-И

Инвентарный номер оборудования: 47645

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б2-Х.202.1

Начало работ: апрель 2020

Окончание работ: май 2020

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"30" декабря 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20010014

Замена газохода от К-201

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Этажерка высотой до +45м. Работа на отметках +30.0, +36.0.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж		
2	Отсоединение от оборудования Ду450	фл.соед.	2,000
3	Отсоединение от трубопровода Ду200	фл.соед.	1,000
4	Демонтаж арматуры фланцевой Ду20	шт.	1,000
5	Демонтаж трубопровода ф219*8 12Х18Н10Т	м	0,900
6	Демонтаж трубопровода ф475*10 12Х18Н10Т с отм.+39.0 при помощи крана	м	7,100
7	Демонтаж трубопровода ф475*10 12Х18Н10Т с отм.+30.0 через отм.+38.0	м	7,700
8	Монтаж		
9	Изготовление и приварка штуцера ф89*4 12Х18Н10Т L=200мм	шт.	1,000
10	Изготовление и приварка штуцера ф25*3 12Х18Н10Т L=150мм	шт.	1,000
11	Подъем деталей на отм.+30.0	кг	910,000
12	Подъем деталей на отм.+36.0	кг	820,000
13	Установка и снятие тали г/п 2т на высоте +6.0	раз.	1,000
14	Монтаж трубопровода ф219*8 12Х18Н10Т 0,9м	св.соед.	3,000
15	Приварка фланца Ду200 12Х18Н10Т	шт.	1,000
16	Монтаж трубопровода ф475*10 12Х18Н10Т на отм.+39.0 при помощи крана	м	7,100
17	Монтаж трубопровода ф475*10 12Х18Н10Т на отм. +30.0 через отм.+38.0 при помощи крана	м	7,700
18	Монтаж арматуры Ду20 фланцевой	шт.	1,000
19	Присоединение к оборудованию Ду450	фл.соед.	2,000
20	Присоединение к арматуре Ду200	фл.соед.	1,000
21	Сборка фланцевого соединения Ду80	фл.соед.	1,000
22	Провести НК контроль:		
23	ВИК	%	100,000
24	РК не менее	%	20,000
25	стилоскопирование на ф 475 12Х18Н10Т	св.соед.	2,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

подпись

Ф.И.О.