

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех ХЛФ

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Колонна К-102 ВЭМ316.00.000ТП

Инвентарный номер оборудования: 47242

Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.102

Начало работ: март 2019

Окончание работ: апрель 2019

на утверждение

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

09 01 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010004

Перетрассировка газохода от колонны поз.К-102 до колонны поз.К-104

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Стесненность. Работы при помощи крана и вышки на высоте до +28.0.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от аппарата Ду600	фл.соед.	2,000
2	Отсоединение трубопровода ф630*12 12Х18Н10Т	св.соед.	3,000
3	Отсоединение трубопровода ф219*6 09Г2С	св.соед.	2,000
4	Демонтаж трубопровода ф630 *12 12Х18Н10Т для дальнейшего использования (эстакада многоярусная, этажерка)	м	26,000
5	Демонтаж трубопровода ф219*6 09Г2С	м	2,000
6	Демонтаж предохранительного клапана СППК Ду200 Ру16 без надобности хранения при помощи вышки и крана с отм.+18.0	шт.	3,000
7	Демонтаж гребенки ф325*8 12Х18Н10Т с отметки +18.0 при помощи крана и вышки	кг.	200,000
8	Демонтаж предохранительного устройства МПУ Ду300 с отм.+16.0 при помощи крана и вышки	шт.	1,000
9	Выполнить монтаж трубопроводов согласно чертежа №1549-28-ХФМ-ТК1.2		
10	Провести контроль трубопроводов в объеме: ВИК=100%, РГне менее 20% от общего количества сварных соединений, стilosкопирование не менее 2-х сварных соединений для каждого трубопровода из аустенитной стали		
11	Провести дополнительные испытания на герметичность трубопроводов.		
12	Покрыть металлические поверхности опор и трубопроводов нейтрализатором ржавчины	слой	1,000
13	Обезжирить поверхности опор и трубопроводов	слой	1,000
14	Огрунтовать металлоконструкции опор и трубопроводов ХС-059	слой	2,000
15	Окрашивать металлоконструкции опор и трубопроводы ХС-759	слой	2,000
16	Минимальная толщина покрытия	мкм	100,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.