

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ  
 Фонд: ОТ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 27  
 Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика  
 П.В. Якимов  
 "22" декабрь 2020 г.

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76  
 Инвентарный номер оборудования: 21610  
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-П076  
 Начало работ: февраль 2021  
 Окончание работ: ноябрь 2021

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20120011

Замена участков воздуховодов вытяжной вентиляции В-21

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность, высотность более 5 м.  
 Материал сталь 3 δ=1мм

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
	Демлнтировать:		
1	Воздуховод d=375мм l=500мм	шт.	1,000
2	Воздуховод d=375мм l=2000мм	шт.	3,000
3	Отвод 90° d=375мм P=1Д	шт.	2,000
4	Тройник 45° 375x285x265 P=1Д	шт.	1,000
5	Отвод 45° d=265мм P=1Д	шт.	2,000
6	Воздуховод d=285мм l=1000мм	шт.	2,000
7	Воздуховод d=285мм l=2000мм	шт.	2,000
8	Отвод 90° d=285мм P=1Д	шт.	1,000
9	Сетка №10 (сделать 5 отв. 300*200 в воздуховоде d=285мм)	м2	0,380
	Изготовить и монтировать:		
10	Воздуховод d=375мм l=500мм	шт.	1,000
11	Воздуховод d=375мм l=2000мм	шт.	3,000
12	Отвод 90° d=375мм P=1Д	шт.	2,000
13	Тройник 45° 375x285x265 P=1Д	шт.	1,000
14	Отвод 45° d=265мм P=1Д	шт.	2,000
15	Воздуховод d=285мм l=1000мм	шт.	2,000
16	Воздуховод d=285мм l=2000мм	шт.	2,000
17	Отвод 90° d=285мм P=1Д	шт.	1,000
18	Сетка №10 (сделать 5 отв. 300*200 в воздуховоде d=285мм)	м2	0,380
19	Переноска и складирование на расстояние до 200 метров	кг	142,000
20	Подготовить, обеспылить, обезжирить и окрасить в 2 слоя эмалью ХС-759 по 2-м слоям грунта ХС-059 (снаружи)	м2	33,300
21	Установить хомут составной (типа Fischer LGS 400 ) на существующей закладной.	шт.	1,000
22	Установить хомут составной (типа Fischer LGS 300 ) на существующей закладной.	шт.	2,000

СОСТАВИЛ:  
 Механик цеха

  
 подпись

Северюхин С.Н.  
 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:  
 Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:  
 Начальник цеха

  
 подпись

Калеманев А.В.  
 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:  
 Представитель УЭБ

  
 подпись 22.12.20

Питиримова Т.Л.  
 Ф.И.О.

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 22 " декабря 2020 г.

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ОТ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 27

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N54

Инвентарный номер оборудования: 21611

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-К054-ВП04

Начало работ: январь 2021

Окончание работ: декабрь 2021

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20120013

*Замена участков воздухопроводов приточной вентиляции П-4*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтировать элементы вентиляции:		
2	отвод d=165мм, s=1мм, R=1D	шт.	1,000
3	катушка d=165мм, l=0,5м, s=1мм	шт.	1,000
4	Демонтаж: калориферов массой: до 125 кг	шт.	1,000
5	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	шт.	4,000
6	Выполнить объем работ согласно проекту 1964-27-54-ОВ.1, -АС	лист	4,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

  
\_\_\_\_\_

подпись

Северюхин С..Н.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

  
\_\_\_\_\_


подпись

Калемениев А.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

  
\_\_\_\_\_ 22.12.20

подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.