

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех ХЛФПодрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Колонна К-102 ВЭМ316.00.000ТПИнвентарный номер оборудования: 47242Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.102Начало работ: апрель 2020Окончание работ: май 2020

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"27" сентября 2020 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19120032***Разборка, ремонт, сборка колонны К-102 (черт. П004.0123.00.000)*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду600	шт.	3,000
2	Демонтаж газохода Ду600 ст.12Х18Н10Т (масса ~600кг) с отм. 16.0 на отм.0.000	м	4,000
3	Разборка фланцевого соединения Ду1800	шт.	11,000
4	Сборка фланцевого соединения Ду1800	шт.	13,000
5	Демонтаж крышки (черт. 1786-07.00.000, поз.8) массой 721 кг с отм.15.000 на отм.0.000	шт.	1,000
6	Демонтаж царги поз.4 массой 1033 кг с отм.15.000 на отм.0.000, монтаж на отметку 15.000	шт.	1,000
7	Демонтаж решетки поз.6 массой 236 кг с отм.15.000 на отм.0.000, монтаж на отм. 15.000	шт.	1,000
8	Демонтаж тарелки поз.7 массой 250 кг с отм.15.000 на отм.0.000, монтаж на отметку 15.000	шт.	1,000
9	Демонтаж тарелки поз.8 массой 251 кг с отм.15.000 на отм.0.000, монтаж на отметку 15.000	шт.	6,000
10	Демонтаж царги поз. 2 массой 728 кг с отм.15.000 на отм.0.000	шт.	7,000
11	Монтаж царги поз. 2 массой 728 кг с отм.0.000 на отм.15.000	шт.	8,000
12	Демонтаж царги поз.3 массой 1306 кг с отм.15.000 на отм.0.000, монтаж на отм. 15.000	шт.	1,000
13	Демонтаж царги поз.1 массой 1130 кг с отм.15.000 на отм.0.000, монтаж на отм. 15.000	шт.	1,000
14	Демонтаж днища в сборе и опоры (черт. 1786-07.00.000, поз.2, 4) массой 2575 кг	шт.	1,000
15	Монтаж опоры поз.9 с отм. 0.000 на отм.15.000 массой 1937 кг	шт.	1,000
16	Демонтаж крышки нижней поз.5 с отм. 0.000 на отм.15.000 массой 902 кг	шт.	1,000
17	Установка и снятие сифона поз.16 весом до 8кг	шт.	1,000
18	Изготовление и монтаж газохода Ду 600 ст.12Х18Н10Т на отм.16.000	м	4,000
19	Приварка фланцев Ду600	шт.	2,000
20	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду150	шт.	1,000

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
21	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду100	шт.	3,000
22	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду250	шт.	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.