

Функционал: ОГЭ ОБ
Фонд: РФ п.48 2018г
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 27
Подрядчик:

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного энергетика

М.В. Ходырев

"04" "09" 2018 г.

Наименование оборудования: Электропитание ПС №2
Инвентарный номер оборудования:
Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-КА076-РП11-ЩП75
Начало работ: сентябрь 2018
Окончание работ: октябрь 2018г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №11

Замена силового кабеля ф.376 (старый низкая изоляция), эл. питание эл.оборудования сушки №2

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Вредность, работа на высоте

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением до 150 мм ²	шт.	4,000
2	Демонтаж силового кабеля до 35кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1м кабеля до 9 кг питание промышленной сушки(ПС)№2 , ф.376 0,4кВ п/ст.11 (демонтаж оборудования не пригодного для дальнейшего использования, предназначено в лом, с дальнейшей разборкой и резкой на части)	м	85,000
3	Прокладка силового кабеля ВБбШВнг 4х150 по установленным конструкциям, лоткам, на эстакаде, с креплением по всей длине	м	85,000
4	Монтажные работы по установке концевых муфт 4ПКТп-1-150/240-Б	шт.	2,000
5	Присоединение к зажимам жил кабелей сечением до 150мм ²	шт.	10,000

Выполнение эл. монтажных работ по прокладке силового кабеля, согласно плана кабельной линии.

СОСТАВИЛ:

Энергетик цеха 27

Начальник цеха 27

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


подпись


подпись

Патрушев И.А.

Ф.И.О.

Блинов И.Б.

Ф.И.О.


Ф.И.О.