

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 15
 Наименование оборудования: ПРОМВОДОПРОВОД
 Инвентарный номер оборудования: 38570
 Принадлежность объекту ИФС:
 Начало работ: октябрь 2021
 Окончание работ: октябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " " 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21080012

на Ремонт колодца ПВ №625, №47

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(цифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 15

Корпус: 110, 14

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ПВ №625								
3	Разборка бетонного основания дороги (В20)	м3	2,500					улица, отм. 0.000м	
4	Демонтаж разрушенной плиты перекрытия колодца (ПП 20)	шт	1,000						
5	Устройство песчанного основания толщиной 100мм	м3	0,800	песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
6	Монтаж плиты перекрытия колодца	шт	1,000	ПП 20	шт	1	Подрядчик		
7	Кирпичная кладка горловин колодца	м3	0,060	Кирпич 250x150x65 М100 (керамический, полнотелый)	шт	норма	Подрядчик		
				раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
8	Монтаж существующего чугунного люка с обоймой Д=650мм	шт	1,000						
9	Устройство бетонного основания дороги с армированием	м3	2,500	бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
				сетка 200x200x10	кг	55	Подрядчик		
10	ПВ №47								
11	Разборка бетонного основания дороги (В20)	м3	2,500					улица, отм. 0.000м	
12	Демонтаж люка с обоймой Д=750мм с сохранением	шт	1,000						
13	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,250						
14	Кирпичная кладка горловин колодца	м3	0,650	кирпич 250x125x65 М100 (керамический, полнотелый)	шт	норма	Подрядчик		
				раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
15	Засыпка пазух песком	м3	1,000	песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		

16	Монтаж существующего чугунного люка с обоймой Д=750мм	шт	1,000					
17	Устройство бетонного основания дороги	м3	2,500	бетон В20	м3	норма	Подрядчик	
18	Уборка, погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 38 км с утилизацией	т	6,200					механизмы Подрядчика
19	Откачка воды из колодцев	м3	2,000					механизмы Подрядчика
20	Очистка камеры колодцев от мусора	м3	0,300					

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

(должность)

"20" 08 2021 г.
(дата)

(подпись)

Копосов А.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха №15

(должность)

"23" 08 2021 г.
(дата)

(подпись)

Гусев С.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"20" 08 2021 г.
(дата)

(подпись)

Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)