

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех 82" 12 " сентября 2021 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Коллектор хлораналитный стеклопластиковый 1-2 серияИнвентарный номер оборудования: 46212Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-ХАК1Начало работ: апрель 2021Окончание работ: апрель 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010005****Замена хлораналитного коллектора. Рядовой от 31 до 49 электролизера.**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность


№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Изготовить, демонтировать старые и смонтировать новые элементы коллектора из стеклопластика (материал Подрядчика):		
2	Катушка Ду400 L=2530 мм (черт.П094.0067.00.000-18)	шт.	1,000
3	Катушка Ду400 L=2000 мм (черт.П094.0067.00.000-10)	шт.	1,000
4	Тройник Ду400 L-705 мм (черт.П094.0134.00.000)	шт.	2,000
5	Тройник Ду400/125 L=2240 мм (черт.П094.0128.00.000)	шт.	17,000
6	Заглушка 1-400-10 (по типу АТК 24.200.02-90)	шт.	1,000
7	Патрубок черт.П094.0054.00.001	шт.	19,000
8	Изготовление прокладок А-400-10-ТКМЩ (толщина 10 мм)	шт.	22,000
9	Изготовление прокладок 300/95 толщиной 8 мм из ТКМЩ (черт.П094.0054.00.002)	шт.	19,000
10	Провести гидроиспытание наливом	опер.	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха



подпись




Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ



19.08.21  
подпись



Ф.И.О.