на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

_____ П.В. Якимов

"31" января 2020 г.

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 82

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Ц/Б НАСОС 10Х9Т

Инвентарный номер оборудования: 16595

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-РАС1-П4.3

Начало работ: апрель 2020

Окончание работ: апрель 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20010041

Замена крестовины насосов поз.4 общего нагнетения с гуммированной на титановую в корп.175.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж трубопровода фланцевого ф530*6	п.м.	3,600
2	Демонтаж трубопровода фланцевого ф426*6	п.м.	1,500
3	Демонтаж участка трубопровода в сборе с арматурой Ду300 Ру16 для дальнейшего использования	п.м.	4,500
4	Отсоединение от оборудования ду500	фл.соед.	2,000
5	Отсоединение от оборудования Ду400	фл.соед.	2,000
6	Отсоединение от оборудования Ду200	фл.соед.	1,000
7	Монтаж при помощи стационарной тали крестовины ф530-ф426 трубопровода титанового фланцевого	п.м.	5,100
8	Монтаж участка трубопровода всборе с арматурой Ду300 Ру16	п.м.	4,500
9	Присоединение к оборудованию Ду500	фл.соед.	2,000
10	Присоединение к оборудованию Ду400	фл.соед.	2,000
11	Присоединение к оборудованию Ду200	фл.соед.	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

_____ подпись _____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

_____ подпись _____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82

_____ подпись _____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

_____ подпись _____ Ф.И.О.